

Museo Regionale di Scienze Naturali – LOTTO XIV
“Interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti e del cosiddetto “XIV Lotto” del Museo Regionale di Scienze Naturali”

Responsabile del Procedimento Fegatelli **Cod. SCR** 002A201
Data Inizio Procedimento 09/2015 **Data Presunta Fine** 12/2019

Fonti Finanziamento Regione Piemonte (capitolo 203903/2016 e capitolo 111158/2016) **Prev. Economico**
 Lavori € 845.209,77
 S.a.d. € 714.218,19
 IVA € 185.946,15
 Ribasso di gara € 160.572,05
 TOT 1.559.427,95

ATTI APPROVATIVI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Progettazione	s.d.f.	data	<ul style="list-style-type: none"> Validazione progetto esecutivo (Fase B) nel mese di gennaio 2018 Affidamento lavori Fase B nel mese di luglio 2018 	
	Prog. Prel.			
	Prog. Def.			
	Prog. Esec.	Fase A: maggio 2016		
		Fase B: dicembre 2017		

ATTI APPROVATIVI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Esecuzione	Inizio Lavori	data	<ul style="list-style-type: none"> Consegna lavori (Fase B) nel mese di settembre 2018 	
	Fine Lavori	Fase A: 02/2017		
	Collaudo	Fase A: 09/2017		
	Avanzamento			CRITICITA':
		Fase A:	100%	
		Fase B:	80%	
		avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
		48% (relativo a Fase A)	€ 154.367,44 (Fase A) € 460.000,00 (Fase B)	52 % (Fase A) 80% (Fase B)

	2015		2016		2017		2018		2019									
	I	II	I	II	I	II												
Fase A																		
Fase B																		

PROGRAMMAZIONE
AFFIDAM. PROGETTAZIONE+LAVORI
ESECUZIONE LAVORI
COLLAUDO
CONTENZIOSO APPALTATORE