

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) - Lotto I

Responsabile del Procedimento	Mauro Bartolomeo FEGATELLI		
Gruppo di lavoro	Conci, Bruno	Cod. SCR	001T0301
Data Inizio Procedimento	D.G.R. 90-10532 del 29/12/2008	Data Presunta Fine	12/2019

Fonti Finanziamento	Prev. Economico
€ 17.858.913,75 finanziato da Regione Piemonte (€ 8.623.000,00), Fondi Ministeriali ex art. 20 L. 67/88 e L. 254/00 (€ 6.976.816,24) e Mutuo ASLTO3 (€ 2.258.913,76)	Lavori € 11.370.496,96
	S.a.d. (lordo IVA) € 4.965.163,44
	di cui IVA lavori € 1.137.049,70
	Ribasso di gara € 1.637.310,82
	TOT € 17.858.913,75

Fase Progettazione	ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018
	s.d.f.	data
	Prog. Prel.	-
	PD post C.d.s.	24/10/2011
	Prog. Esec.	26/11/2014
	26/04/2016	CRITICITA':
Espropri	NO	

Fase Esecuzione	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
	- Lavori in progress;		
	CRITICITA':		
	Inizio Lavori	data	
	Fine Lavori	16/05/2016	
	Collaudo		
	Amm. Collaudo		
	Avanzamento	S.A.L. n° €	
		7 2.927.254,15	
		data % avanz.	
	30/11/2017 25		
	avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
	3.000.000,00	6.500.000,00 €	57 %

Timing Preview

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			