

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA LINEA TORINO-CERES CON LA RETE R.F.I. LUNGO CORSO GROSSETO

Responsabile del Procedimento	Arch. S. MANTO	Cod. SCR	012PS12
Gruppo di lavoro	Trincianti, Morello, Ceraso, Caiolo, Tomasini		
Data Inizio Procedimento	07/2012	Data Presunta Fine	04/2021

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
€ 175.000.000,00 di cui	Lavori	114.678.518,23
€ 20.000.000,00 CIPE	S.a.d. (lordo IVA)	31.747.938,00
€ 137.000.000,00 PAR-FSC	di cui IVA	
€ 18.000.000,00 Regione Piemonte.	lavori	17.267.037,77
(ribasso di gara: 11.306.506,00)	TOT	163.693.494,00

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018														
<table border="1"> <tr><td></td><td>data</td></tr> <tr><td>s.d.f.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Prog. Prel.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td>-</td></tr> <tr><td>PD post C.d.s.</td><td>19/08/2013</td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td>20/09/2017</td></tr> <tr><td>Espropri</td><td>SI</td></tr> </table>		data	s.d.f.	-	Prog. Prel.	-	Prog. Def.	-	PD post C.d.s.	19/08/2013	Prog. Esec.	20/09/2017	Espropri	SI	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura procedura per affidamento SIA collaudo, entro maggio 2018 Avvio procedura per affidamento esecuzione prove di laboratorio 1086/71, entro gennaio 2018. <p>CRITICITA':</p>
	data														
s.d.f.	-														
Prog. Prel.	-														
Prog. Def.	-														
PD post C.d.s.	19/08/2013														
Prog. Esec.	20/09/2017														
Espropri	SI														

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>data</td></tr> <tr><td>Inizio Lavori</td><td>29/09/2017</td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Amm. Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Avanzamento</td><td>S.A.L. n°</td><td>€</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>data</td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		data	Inizio Lavori	29/09/2017	Fine Lavori		Collaudo		Amm. Collaudo		Avanzamento	S.A.L. n°	€					data	%				<ul style="list-style-type: none"> Gestione procedimento nella fase di cantiere <p>CRITICITA':</p> <ul style="list-style-type: none"> Rinvenimento materiali contenenti amianto nel cavalcavia di c.so potenza che ne ha ritardato la demolizione
	data																						
Inizio Lavori	29/09/2017																						
Fine Lavori																							
Collaudo																							
Amm. Collaudo																							
Avanzamento	S.A.L. n°	€																					
	data	%																					
	<table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>avanzamento al 31/12/2018</td> <td>prev. %/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>30.000.000,00 €</td> <td>30 %</td> </tr> </table>	avanzamento al 31/12/2017	avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	0,00 €	30.000.000,00 €	30 %																
avanzamento al 31/12/2017	avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno																					
0,00 €	30.000.000,00 €	30 %																					

Timing Preview

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE	