

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

Opere Compensazione Torino Lione - nuova cabina prefabbricata di ricezione rete sezionamento linee m.t. in partenza, nuovo trasformatore, nuovi sezionamenti

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| Responsabile del Procedimento | Arch. P.Tomasini | Cod. SCR | 020PS13B |
| Gruppo di lavoro | | Data Presunta Fine | Dic. 2019 |
| Data Inizio Procedimento | 28/10/2015 | | |

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Fonti Finanziamento | Prev. Economico | € |
| Deliberazione CIPE n. 91 del 17/12/2013 | Lavori | 170.000,00 |
| | S.a.d. (lordo IVA) | 130.000,00 |
| | di cui IVA lavori | 37.400,00 |
| | TOT | 300.000,00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Fase Progettazione | ATTI | ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiudicazione Servizi di ingegneria (PP+PD+PE) entro luglio 2018; • Redazione Progetti (PP+PD+PE) entro dicembre 2018; |
| | data | |
| | s.d.f. | - |
| | Prog. Prel. | - |
| | Prog. Def. | |
| | PD post C.d.s. | |
| Prog. Esec. | | |
| Espropri | NO | <p>CRITICITA': Definizione del progetto da realizzare con il Comune di Chiomonte per dare avvio alle attività. Incertezza sulle volontà del Comune</p> |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| Fase Esecuzione | ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018 | | |
| | | CRITICITA': | |
| | data | | |
| | Inizio Lavori | | |
| | Fine Lavori | | |
| | Collaudo | | |
| | Amm. Collaudo | | |
| Avanzamento | S.A.L. n° | € | |
| | data | % | |
| | | | |
| | avanzamento al 31/12/2017 | Ipotesi avanzamento al 31/12/2018 | prev. %/anno |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0 % |

Timing Preview

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|----------|------|------|-------------------------|------|------|
| 08 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE | | PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI | | ESECUZIONE LAVORI | | COLLAUDO | | | CONTENZIOSO APPALTATORE | | |