

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

SOTTOPASSO AL KM 21+120 DELLA EX S.S. 10 "PADANA INFERIORE" (cod. 035T028)

Responsabile del Procedimento	Ing. M. Nivriera	Cod. SCR	035T028
Data Inizio Procedimento	08/2012	Data Presunta Fine	02/2019
Fonti Finanziamento		Prev. Economico	€
Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e SCR Piemonte, adottato con Decreto del Presidente di Giunta n.60 del 07/07/2009. (€ 1.000.000 Regione + € 169.000 Comune)		Lavori	970.782,76 <small>(429.209,76+541.572,94)</small>
Il Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 2009 (€ 120.000 Regione)16/07/2017		S.a.d. (lordo IVA)	318.217,24
		di cui IVA lavori	213.572,20
		Ribasso di gara	
		Tot.	1.289.000,00

Fase Progettazione	ATTI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
		data	- Gara per l'affidamento dei lavori entro marzo 2018.	
	s.d.f.	-		
	Prog. Prel.	-		
	Prog. Def.			
	PD post C.d.s.			
	Prog. Esec.	09/08/2012		
Espropri	NO			

Fase Esecuzione	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
		data	
	Inizio Lavori	23/07/2013	
	Fine Lavori	03/09/2015	
	Collaudo		
		1° consegna	
		2° consegna	
	Avanzamento		
		S.A.L. n°	€
		SAL Finale Toro (16/06/2015)	€ 250.264,32
	SAL Finale AppaltieCostr. (18/02/2016)	€ 7.842,01	
	avanzamento	44%	
		Criticità: contratto risolto con i 2 precedenti appaltatori. A seguito della prima risoluzione (interdittiva antimafia) si è proceduti mediante interpello all'individuazione dell'appaltatore subentrante, valutato non idoneo durante i lavori in corso. Si è dovuti ricorrere ad una nuova gara di appalto dei lavori per il completamento delle opere residuali e rimediali. * importi lordi	
avanzamento al 31/12/2017		Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
€ 429.209,82*		€ 541.572,94*	56 %

Timing Preview

13	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									