

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

**“Realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto solare termico nel Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo”**

<b>Responsabile del Procedimento</b>	Arch. S. MANTO	<b>Cod. SCR</b>	13L65U07A
<b>Gruppo di lavoro</b>	Dott. D. CERASO		
	Arch. C. SIAZZU		
<b>Data Inizio Procedimento</b>	10/2013	<b>Data Presunta Fine</b>	03/2019

<b>Fonti Finanziamento</b>	<b>Prev. Economico</b>	€
€ 2.750.000,00 L. 65/2012 – 1° stralcio	Lavori	1.800.000,00
(finanziamento lotto I + Lotto II)	S.a.d. (lordo IVA)	500.000,00
	di cui IVA lavori	180.000,00
	<b>TOT</b>	<b>2.300.000,00</b>

<b>ATTI</b>	<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>															
<b>Fase Progettazione</b>	<table border="1"> <tr><td>data</td><td></td></tr> <tr><td>s.d.f.</td><td>-16/12/2013</td></tr> <tr><td>Prog. Prel.</td><td>-16/02/2016</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td>-28/12/2016</td></tr> <tr><td>PD post C.d.s.</td><td></td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td>-16/03/2017</td></tr> <tr><td>Espropri</td><td>NO</td></tr> </table>	data		s.d.f.	-16/12/2013	Prog. Prel.	-16/02/2016	Prog. Def.	-28/12/2016	PD post C.d.s.		Prog. Esec.	-16/03/2017	Espropri	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fine lavori Commissione di gara, entro marzo 2018</li> </ul> <p><b>CRITICITA':</b></p>
data																
s.d.f.	-16/12/2013															
Prog. Prel.	-16/02/2016															
Prog. Def.	-28/12/2016															
PD post C.d.s.																
Prog. Esec.	-16/03/2017															
Espropri	NO															

<b>ATTI</b>	<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>																			
<b>Fase Esecuzione</b>	<table border="1"> <tr><td>data</td><td></td></tr> <tr><td>Inizio Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Amm. Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Avanzamento</td><td>S.A.L. n° €</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>data</td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	data		Inizio Lavori		Fine Lavori		Collaudo		Amm. Collaudo		Avanzamento	S.A.L. n° €			data	%			<ul style="list-style-type: none"> <li>Inizio lavori entro maggio 2018</li> <li>Fine lavori entro dicembre 2018</li> </ul> <p><b>CRITICITA':</b></p>
data																				
Inizio Lavori																				
Fine Lavori																				
Collaudo																				
Amm. Collaudo																				
Avanzamento	S.A.L. n° €																			
data	%																			
	avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno																	
	0,00 €	1.800.000,00 €	100 %																	

**Timing Preview**

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI			COLLAUDO	CONTENZIOSO APPALTATORE			