

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

**Ex SS 31 bis del Monferrato. Costruzione di Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel + Adeguamento exSS31 bis e realizzazione ciclo VENTO**

<b>Responsabile del Procedimento</b>	Arch. P.Tomasini	<b>Cod. SCR</b>	019PS13
<b>Gruppo di lavoro</b>	Ing. Caiolo	<b>Data Presunta Fine</b>	ottobre 2021
<b>Data Inizio Procedimento</b>	07/2015		

<b>Fonti Finanziamento</b>	<b>Prev. Economico</b>	€
DGR 123-1877 del 20 luglio 2015	Lavori	9.327.000,00
Rimodulazione DGR 14-5106 del 29/05/2017	S.a.d. (lordo IVA)	4.041.134,47
	di cui IVA lavori	2.051.940,00
	<b>TOT</b>	<b>13.668.000,00</b>

<b>ATTI</b>	<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>	
data		
<b>Fase Progettazione</b>	s.d.f.	-
	Prog. Prel.	-
	Prog. Def.	
	PD post C.d.s.	
	Prog. Esec.	
	Espropri	SI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stipula convenzione fra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, e SCR entro marzo 2018 con conseguente consegna degli atti progettuali esistenti;</li> <li>• Chiusura della fase di redazione del Progetto Definitivo a carico della Città Metropolitana entro maggio 2018;</li> <li>• Avvio CdS entro luglio 2018;</li> <li>• Avvio della fase di redazione del Progetto Esecutivo a carico della Città Metropolitana entro ottobre 2018;</li> </ul> <p><b>Espropri:</b> - verifica elaborati espropriativi PD; - avvio del procedimento espropriativo;</p> <p><b>CRITICITA':</b> • <b>Tempistiche di stipula della convenzione e redazione progetti a carico della Città Metropolitana</b></p>	

<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>		
data		
<b>Fase Esecuzione</b>	Inizio Lavori	
	Fine Lavori	
	Collaudo	
	Amm. Collaudo	
	Avanzamento	
	S.A.L. n°	€
	data	%
	avanzamento al 31/12/2017	0,00 €
	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	0,00 €
	prev. %/anno	0%

**Timing Preview**

09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI			COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE		