

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

Realizzazione di "Impianto di distribuzione gas metano - dorsale" nel comune di Chiomonte
(opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della "nuova linea ferroviaria Torino -Lione)

Responsabile del Procedimento	Arch. P.Tomasini		
Gruppo di lavoro		Cod. SCR	020PS13A
Data Inizio Procedimento	01/04/2014	Data Presunta Fine	Dic. 2019

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
Deliberazione CIPE n. 91 del 17/12/2013	Lavori	1.641.290,11
	S.a.d. (lordo IVA)	858.709,89
	di cui IVA lavori	164.129,01
	TOT	2.500.000,00

ATTI		ATTIVITÀ PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Progettazione	data	<p>Nel corso dell'anno 2018 è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto esecutivo entro marzo; • la verifica e validazione del prog. esecutivo entro aprile. <p>A conclusione dell'iter approvativo del progetto esecutivo verrà indetta la gara di appalto lavori.</p> <p>CRITICITA': Interferenze con Terna, acquisizione dati sottoservizi, possibile progettazione esecutiva di più lotti.</p>		
	s.d.f.			01/04/2014
	Prog. Prel.			-
	Prog. Def.			06/12/2016
	PD post C.d.s.			30/08/2017
	Prog. Esec.			
Espropri	NO			

ATTIVITÀ PREVISTE AL 31/12/2018				
Fase Esecuzione	data	<ul style="list-style-type: none"> • inizio dei lavori entro settembre. <p>CRITICITÀ:</p>		
	Inizio Lavori			
	Fine Lavori			
	Collaudo			
	Amm. Collaudo			
	Avanzamento		S.A.L. n° €	
	data %			
		avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
		0,00 €	320.000,00 €	20 %

Timing Preview

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI			ESECUZIONE LAVORI			COLLAUDO	CONTENZIOSO APPALTATORE		