

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

"ADEGUAMENTO FUNZIONALE S.R.20 TRATTO TRA LA S.P. 142 E L'ABITATO DI CARMAGNOLA E PONTE PO" (cod. 024T020)

Responsabile del Procedimento	Ing. M. Nivriera	Cod. SCR	024T020
Gruppo di lavoro	Ing. M. Arjona	Data Presunta Fine	06/2021
Data Inizio Procedimento	07/2015		

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
economie PII S.C.R.	Lavori	5.775.000,00
Convenzione Alluvione 2000 Rep. 11745 del 20/11/2006.	S.a.d. (lordo IVA)	3.437.500,00
DGR 123-1877 del 20 luglio 2015 di riprogrammazione del finanziamento.	di cui IVA lavori	1.270.500,00
	TOT	9.212.500,00

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																		
Fase Progettazione																			
<table border="1"> <tr><td>s.d.f.</td><td>data</td><td>-</td></tr> <tr><td>Prog. Prel.</td><td></td><td>10/02/2004</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td></td><td>14/02/2005</td></tr> <tr><td>PD post C.d.S.</td><td></td><td>08/03/2005</td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Espropri</td><td></td><td>SI</td></tr> </table>	s.d.f.	data	-	Prog. Prel.		10/02/2004	Prog. Def.		14/02/2005	PD post C.d.S.		08/03/2005	Prog. Esec.			Espropri		SI	<p>- Affidamento dell'adeguamento e aggiornamento del progetto definitivo, esecutivo e opzione per la direzione dei lavori, entro mag.2018.</p> <p>- Redazione progettazione definitiva, verifica e indizione della Conferenza dei servizi, entro ago. 2018.</p> <p>Criticità: il progetto definitivo del 2005 deve essere adeguato e riprogettato al fine di essere ri-autorizzato in sede di nuova Conferenza dei servizi essendo scadute le precedenti autorizzazioni.</p>
s.d.f.	data	-																	
Prog. Prel.		10/02/2004																	
Prog. Def.		14/02/2005																	
PD post C.d.S.		08/03/2005																	
Prog. Esec.																			
Espropri		SI																	

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																								
Fase Esecuzione																								
<table border="1"> <tr><td>Inizio Lavori</td><td>data</td><td></td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Amm. Collaudo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Avanzamento</td><td>S.A.L. n°</td><td>€</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>data</td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Inizio Lavori	data		Fine Lavori			Collaudo			Amm. Collaudo			Avanzamento	S.A.L. n°	€					data	%			
Inizio Lavori	data																							
Fine Lavori																								
Collaudo																								
Amm. Collaudo																								
Avanzamento	S.A.L. n°	€																						
	data	%																						
<table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>Ipotesi avanzamento al 31/12/2018</td> <td>prev. %/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0 %</td> </tr> </table>	avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	0,00 €	0,00 €	0 %																		
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno																						
0,00 €	0,00 €	0 %																						

Timing Preview

13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			