

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

L. 65/2012. MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE NEL COMPRESORIO SCIISTICO DEL COMUNE DI CHIOMONTE (cod. SCR 13L65CH1A)- CUP F74H14000590001

Responsabile del Procedimento	Ing. M.Nivriera	Cod. SCR	13L65CH1A
Gruppo di gestione del Procedimento			
Data Inizio Procedimento	10/2013	Data Presunta Fine	03/2019

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
Legge 8 maggio 2012, n. 65	Lavori	398.216,92
	S.a.d.	253.909,84
	Oneri di Legge	57.505,24
	TOT	709.631,92

ATTI APPROVATIVI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																		
Fase Progettazione	<table border="1"> <tr><td colspan="2">data</td></tr> <tr><td>s.d.f. (Comune)</td><td>14/04/2014</td></tr> <tr><td>Prog Prel</td><td>04/05/2016</td></tr> <tr><td>PP. post. CdS</td><td>06/12/2016</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td>05/07/2017</td></tr> <tr><td>PD post C.d.s.</td><td></td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td></td></tr> <tr><td>Espropri SI</td><td></td></tr> </table>	data		s.d.f. (Comune)	14/04/2014	Prog Prel	04/05/2016	PP. post. CdS	06/12/2016	Prog. Def.	05/07/2017	PD post C.d.s.		Prog. Esec.		Espropri SI		<p>Conclusioni conferenza dei servizi per l'approvazione del PD, entro gen.2018 Redazione e Approvazione del progetto esecutivo, entro mar. 2018 Indizione gara affidamento dei lavori, entro giu. 2018</p>	
data																			
s.d.f. (Comune)	14/04/2014																		
Prog Prel	04/05/2016																		
PP. post. CdS	06/12/2016																		
Prog. Def.	05/07/2017																		
PD post C.d.s.																			
Prog. Esec.																			
Espropri SI																			

ATTI APPROVATIVI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																						
Fase Esecuzione	<table border="1"> <tr><td colspan="2">data</td></tr> <tr><td>Inizio Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Avanzamento</td></tr> <tr><td>S.A.L. n°</td><td>€</td></tr> <tr><td>data</td><td>%</td></tr> </table>	data		Inizio Lavori		Fine Lavori		Collaudo		Avanzamento		S.A.L. n°	€	data	%	<p>Inizio lavori, entro lug. 2018 Fine lavori, entro nov. 2018</p> <p>CRITICITA': periodo di chiusura dei lavori nei mesi invernali</p> <table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>Ipotesi avanzamento al 31/12/2018</td> <td>%/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>398.216,92 €</td> <td>100 %</td> </tr> </table>		avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	%/anno	0,00 €	398.216,92 €	100 %
data																							
Inizio Lavori																							
Fine Lavori																							
Collaudo																							
Avanzamento																							
S.A.L. n°	€																						
data	%																						
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	%/anno																					
0,00 €	398.216,92 €	100 %																					

Timing Preview

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									