

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

“Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione nel Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice”

Responsabile del Procedimento	Arch. S. MANTO		
Gruppo di lavoro	Dott. D. CERASO		
	Arch. C. SIAZZU		
Data Inizio Procedimento	10/2013	Data Presunta Fine	Cod. SCR 13L65U08A
			03/2019

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
€ 2.940.000,00 L. 65/2012 – 1° stralcio	Lavori	2.170.000,00
	S.a.d. (lordo IVA)	770.000,00
	di cui IVA lavori	220.000,00
	TOT	2.940.000,00

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018															
Fase Progettazione	<table border="1"> <tr><td>data</td><td></td></tr> <tr><td>s.d.f.</td><td>-14/02/2014</td></tr> <tr><td>Prog. Prel.</td><td>-15/04/2016</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td>-28/12/2016</td></tr> <tr><td>PD post C.d.s.</td><td></td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td>-06/07/2017</td></tr> <tr><td>Espropri</td><td>NO</td></tr> </table>	data		s.d.f.	-14/02/2014	Prog. Prel.	-15/04/2016	Prog. Def.	-28/12/2016	PD post C.d.s.		Prog. Esec.	-06/07/2017	Espropri	NO	<ul style="list-style-type: none"> Fine lavori Commissione di gara, entro marzo 2018 <p>CRITICITA':</p>
data																
s.d.f.	-14/02/2014															
Prog. Prel.	-15/04/2016															
Prog. Def.	-28/12/2016															
PD post C.d.s.																
Prog. Esec.	-06/07/2017															
Espropri	NO															

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																			
Fase Esecuzione	<table border="1"> <tr><td>data</td><td></td></tr> <tr><td>Inizio Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Amm. Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Avanzamento</td><td>S.A.L. n° €</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>data</td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	data		Inizio Lavori		Fine Lavori		Collaudo		Amm. Collaudo		Avanzamento	S.A.L. n° €			data	%			<ul style="list-style-type: none"> Inizio lavori entro aprile 2018 Fine lavori entro novembre 2018 <p>CRITICITA':</p>
data																				
Inizio Lavori																				
Fine Lavori																				
Collaudo																				
Amm. Collaudo																				
Avanzamento	S.A.L. n° €																			
data	%																			
	avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno																	
	0,00 €	2.170.000,00 €	100 %																	

Timing Preview

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			