

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

**RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEL BIATHLON DI CESANA SANSICARIO**

<b>Responsabile del Procedimento</b>	Arch. P.Tomasini	<b>Cod. SCR</b>	16L65P02B
<b>Gruppo di lavoro</b>		<b>Data Presunta Fine</b>	giug. 2018
<b>Data Inizio Procedimento</b>	Luglio 2016		

<b>Fonti Finanziamento</b>	<b>Prev. Economico</b>	€
L.65/2012	Lavori	463.400,00
	S.a.d. (lordo IVA)	134.351,80
	di cui IVA lavori	46.340,00
	<b>TOT</b>	<b>597.751,80</b>

<b>ATTI</b>		<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>	
<b>Fase Progettazione</b>	data		
	s.d.f.	-	
	Prog. Prel.	-	
	Prog. Def.	-	
	PD post C.d.s.	-	
	Prog. Esec.	12/04/2017	
	Espropri	NO	
		<b>CRITICITA':</b>	

<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>		
<b>Fase Esecuzione</b>	data	
	Inizio Lavori	18/09/2017
	Fine Lavori	
	Collaudo	
	Amm. Collaudo	
	Avanzamento	S.A.L. n°      €
		2      244.649
	data      %	
	21/11/2017      63%	
<b>CRITICITA':</b>		
lavorazioni sospese causa neve.		
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
250.000 €	136.000 €	37%

**Timing Preview**

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			