

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA LINEA TORINO-CERES CON LA RETE R.F.I. LUNGO CORSO GROSSETO
Responsabile del Procedimento
Gruppo di lavoro

Manto

Cod. SCR

012PS12

Data Inizio Procedimento

07/2012

Data Presunta Fine

12/2023

Fonti Finanziamento

€ 175.060.000,00 di cui

€ 20.000.000,00 CIPE

€ 137.000.000,00 PAR-FSC

€ 18.060.000,00 Regione Piemonte.

(ribasso di gara: 24.987.429,85)

Prev. Economico

€

Lavori

122.940.483,63

S.a.d. (lordo IVA)

56.166.732,81

di cui IVA

19.182.705,47

TOT

179.379.306,00

ATTI
ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2020
Fase Progettazione

	data
s.d.f.	-
Prog. Prel.	
Prog. Def.	
PD post C.d.s.	19/08/2013
Prog. Esec.	20/09/2017
Espropri	SI

Fase Esecuzione

	data	
Inizio Lavori	29/09/2017	
Fine Lavori		
Collaudo		
Amm. Collaudo		
Avanzamento	S.A.L. n°	€
	14	93.042.724,87
	data	%
	30/06/2021	76,54

CRITICITA':

- Sospensione Totale dei lavori causa "Emergenza CoronaVirus-Covid19" dal 13/03/2020 al 04/05/2020;

Ipotesi avanzamento al 31/12/2020	Ipotesi avanzamento al 31/12/2021	prev. %/anno
74.758.204,90 €	100.000.000,00 €	20 %

Timing Preview

...	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM.				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO				CONTENZIOSO APPALTATORE							