

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

**Rotatoria in Comune di Bernezzo/Caraglio all'intersezione tra la SP422 Cuneo-Caraglio e la SP23 Cervasca-Caraglio**

<b>Responsabile del Procedimento</b>	Arch. P.Tomasini	<b>Cod. SCR</b>	402CN15
<b>Gruppo di lavoro</b>	Arch. Morello	<b>Data Presunta Fine</b>	maggio 2020
<b>Data Inizio Procedimento</b>	07/2015		

<b>Fonti Finanziamento</b>	<b>Prev. Economico</b>	€
economie PII S.C.R.	Lavori	408.696,00
	S.a.d. (lordo IVA)	328.584,65
	di cui IVA lavori	89.913,13
	<b>TOT</b>	<b>737.300,00</b>

<b>ATTI</b>		<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>		
<b>Fase Progettazione</b>	data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stipula convenzione con Provincia di Cuneo entro marzo 2018;</li> <li>• Esecuzione progettazione preliminare entro maggio 2018;</li> <li>• Indizione Cds entro luglio 2018;</li> <li>• Esecuzione progettazione definitiva entro dicembre 2018 da parte della provincia di Cuneo;</li> </ul> <p><b>Espropri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica elaborati espropriativi PD;</li> <li>- avvio del procedimento espropriativo entro dicembre 2018;</li> </ul> <p><b>CRITICITA':</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempistiche di stipula della convenzione e redazione progetti a carico della Provincia di Cuneo</li> </ul>		
	s.d.f.			-
	Prog. Prel.			-
	Prog. Def.			
	PD post C.d.s.			
	Prog. Esec.			
	Espropri			SI

<b>ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018</b>							
<b>Fase Esecuzione</b>	data						
	Inizio Lavori						
	Fine Lavori						
	Collaudo						
	Amm. Collaudo						
	Avanzamento	S.A.L. n°      €					
		data      %					
<table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>Ipotesi avanzamento al 31/12/2018</td> <td>prev. %/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0%</td> </tr> </table>		avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	0,00 €	0,00 €	0%
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno					
0,00 €	0,00 €	0%					

**Timing Preview**

09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			