

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA LINEA TORINO-CERES CON LA RETE R.F.I. LUNGO CORSO GROSSETO

Responsabile del Procedimento	Manto Sergio	Cod. SCR	012PS12
Data Inizio Procedimento	07/2012	Data Presunta Fine	12/2021

Fonti Finanziamento	Prev.Economico	€
€ 175.000.000,00 di cui:	Lavori	100.997.594,39
€ 20.000.000,00 CIPE	S.a.d. (lordo IVA)	32.898.941,85
€ 137.000.000,00 PAR-FSC	di cui IVA	
€ 18.000.000,00 Regione Piemonte.	lavori	16.116.033,92
	TOT	150.012.570,16
		ribasso di gara: 24.987.429,85

Fase Progettazione	ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2017
		<ul style="list-style-type: none"> • Consegna PE: marzo 2017 • Verifica PE: giugno 2017 • Trasmissione del progetto al MIT, alla Regione Piemonte e alla Città di Torino per approvazione: luglio 2017
	data	Affidamento assistenza archeologica: giugno 2017
	s.d.f.	Immissioni in possesso e redazione stati di consistenza: luglio 2017
	Prog. Prel.	Avvio procedura per affidamento collaudo: agosto 2017
	Prog. Def.	Avvio procedura per affidamento esecuzione prove di laboratorio 1086/71: settembre 2017
	PD post C.d.s.	
Prog. Esec.		
Espropri	SI	

Fase Esecuzione	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2017		
	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio lavori di risoluzione interferenze: maggio 2017 • Avvio lavori principali: settembre 2017 		
	Avanzamento lavori stimato al 31/12/2017: 10%		
	avanzamento al 31/12/2016	Ipotesi avanzamento al 31/12/2017	prev. %/anno
	0,00 €	17.000.000 €	10 %

Timing Preview

2008	2009		2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO				CONTENZIOSO APPALTATORE							