

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

Museo Regionale di Scienze Naturali – PARTE IMPIANTI

“Interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti del Museo Regionale di Scienze Naturali”

Responsabile del Procedimento	FEGATELLI	Cod. SCR	001A201
Gruppo di lavoro	Alice	Data Presunta Fine	06/2018
Data Inizio Procedimento	09/2015		

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
L'importo totale dell'intervento è pari a € 588.590,00 finanziato in quota parte con FONDI PAR FSC 2007-13 con D.G.R. n. 25-4660 , (€ 575.170,00), più € 13.420,00 da Regione Piemonte con fondi del Capitolo 111158 Bilancio 2014 impegno 2495.	Lavori	279.050,68
	S.a.d. (lordo IVA)	309.539,32
	di cui IVA lavori	61.391,15
	TOT	588.590,00

ATTI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
Fase Progettazione	data		
	s.d.f.	-	
	Prog. Prel.	-	
	Prog. Def.		
	PD post C.d.s.		
	Prog. Esec.	17.11.2015	
	Espropri	NO	
		CRITICITA':	

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Esecuzione	data	
	Inizio Lavori	25/05/2016
	Fine Lavori	18/11/2016
	Collaudo	
	Amm. Collaudo	
	Avanzamento	Rata a saldo € 279.050,68
	Data	10.11.2016 100 %
CRITICITA':		
- completamento opere edili cabina elettrica		
avanzamento al 31/12/2017	279.050,68	
Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	0	
prev. %/anno	0	

Timing Preview

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			