1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

“MODIFICA DELLO SVINCOLO SULLA SP 211 E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’ESISTENTE INNESTO TRA IL RAMO DI USCITA DELLA ROTATORIA DIREZIONE TORTONA E LA SP 211 SOTTOPASSANTE LA ROTATORIA STESSA. LAVORI COMPLEMENTARI ALLA VARIANTE ESTERNA DI TORTONA.”

Responsabile del Procedimento Manto
Gruppo di lavoro Trincianti/Morello **Cod. SCR** 003AL06LC
Data Inizio Procedimento 02/2014 **Data Presunta Fine** 12/2019

Fonti Finanziamento € 3.727.940,03 Economie PII S.C.R. **Prev. Economico** €
 Lavori 2.453.288,89
 S.a.d. (lordo IVA) 1.274.651,14
 di cui IVA lavori 539.723,56
TOT 3.727.940,03

ATTI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
Fase Progettazione	data		
	s.d.f.	04/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiudicazione definitiva gara lavori entro aprile 2018 In parallelo: <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento SIA Collaudo, affidamento prove laboratorio, entro maggio 2018 CRITICITA':
	Prog. Prel.	-	
	Prog. Def.	28/04/2015	
	PD post C.d.s.	01/09/2015	
	Prog. Esec.	14/12/2015	
Espropri	SI		

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018				
Fase Esecuzione	data			
	Inizio Lavori		<ul style="list-style-type: none"> • Inizio lavori, entro maggio 2018 CRITICITA':	
	Fine Lavori			
	Collaudo			
	Amm. Collaudo			
	Avanzamento	S.A.L. n°		€
		data		%
avanzamento al 31/12/2017		Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	
0,00		720.000,00	30%	

Timing Preview

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									