

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

"Realizzazione paravalanghe in località Verger" (cod. 020PS13C)

Responsabile del Procedimento	Dott. D. CERASO	Cod. SCR	020PS13C
Gruppo di lavoro	Arch. C. SIAZZU	Data Presunta Fine	12/2018
Data Inizio Procedimento	03/2014		

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
Delibera CIPE n. 91 del 17/12/2013	Lavori	400.000,00
	S.a.d. (lordo IVA)	500.000,00
	di cui IVA lavori	88.000,00
	TOT	900.000,00

ATTI	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018														
Fase Progettazione															
<table border="1"> <tr><td></td><td>data</td></tr> <tr><td>s.d.f.</td><td>-20/03/2014</td></tr> <tr><td>Prog. Prel.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Prog. Def.</td><td>-20/09/2017</td></tr> <tr><td>PD post C.d.s.</td><td></td></tr> <tr><td>Prog. Esec.</td><td></td></tr> <tr><td>Espropri</td><td>NO</td></tr> </table>		data	s.d.f.	-20/03/2014	Prog. Prel.	-	Prog. Def.	-20/09/2017	PD post C.d.s.		Prog. Esec.		Espropri	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione Commissione Paesaggistica, entro febbraio 2018 • Redazione PE entro marzo 2018 • Affidamento lavori entro giugno 2018 <p>CRITICITA':</p>
	data														
s.d.f.	-20/03/2014														
Prog. Prel.	-														
Prog. Def.	-20/09/2017														
PD post C.d.s.															
Prog. Esec.															
Espropri	NO														

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018																						
Fase Esecuzione																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>data</td></tr> <tr><td>Inizio Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Fine Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Amm. Collaudo</td><td></td></tr> <tr><td>Avanzamento</td><td>S.A.L. n°</td><td>€</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>data</td><td>%</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		data	Inizio Lavori		Fine Lavori		Collaudo		Amm. Collaudo		Avanzamento	S.A.L. n°	€					data	%			
	data																					
Inizio Lavori																						
Fine Lavori																						
Collaudo																						
Amm. Collaudo																						
Avanzamento	S.A.L. n°	€																				
	data	%																				
<ul style="list-style-type: none"> • Inizio lavori entro luglio 2018 • Fine lavori e collaudo entro dicembre 2018 <p>CRITICITA':</p>																						
<table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>Ipotesi avanzamento al 31/12/2018</td> <td>prev. %/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>400.000,00 €</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	0,00 €	400.000,00 €	100 %																
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno																				
0,00 €	400.000,00 €	100 %																				

Timing Preview

08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI			ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO	CONTENZIOSO APPALTATORE			