

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

"Realizzazione argine deviatore in località Verger" (cod. 020PS13D)

Responsabile del Procedimento	Dott. D. CERASO	Cod. SCR	020PS13D
Gruppo di lavoro	Arch. C. SIAZZU	Data Presunta Fine	12/2018
Data Inizio Procedimento	03/2014		

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
Delibera CIPE n. 91 del 17/12/2013	Lavori	170.000,00
	S.a.d. (lordo IVA)	160.000,00
	di cui IVA lavori	37.400,00
	TOT	330.000,00

ATTI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Progettazione	data	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura Conferenza dei Servizi, entro marzo 2018 • Redazione PE entro aprile 2018 • Affidamento lavori entro luglio 2018 CRITICITA':		
	s.d.f.			20/03/2014
	Prog. Prel.			-
	Prog. Def.			08/09/2017
	PD post C.d.s.			
	Prog. Esec.			
Espropri	NO			

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018							
Fase Esecuzione	data						
	Inizio Lavori						
	Fine Lavori						
	Collaudo						
	Amm. Collaudo						
	Avanzamento	S.A.L. n° €					
	data	%					
<table border="1"> <tr> <td>avanzamento al 31/12/2017</td> <td>Ipotesi avanzamento al 31/12/2018</td> <td>prev. %/anno</td> </tr> <tr> <td>0,00 €</td> <td>170.000,00 €</td> <td>100 %</td> </tr> </table>		avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno	0,00 €	170.000,00 €	100 %
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno					
0,00 €	170.000,00 €	100 %					

Timing Preview

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									