

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

**L. 65/2012. "RIQUALIFICAZIONE E INNEVAMENTO PISTE "93" E "LA CROCE"
(cod. SCR 13L65I05A) CUP F67B14000030001**

Responsabile del Procedimento Ing. M.Nivriera **Cod. SCR** 13L65I05A

Gruppo di gestione del Procedimento

Data Inizio Procedimento 10/2013 **Data Presunta Fine** 07/2020

Fonti Finanziamento	Prev. Economico	€
Legge 8 maggio 2012, n. 65	Lavori	787.196,55
	S.a.d.	440.515,38
	Oneri di Legge	137.888,07
	TOT	1.365.600,00

ATTI APPROVATIVI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
Fase Progettazione	data		
	s.d.f.	06/12/2013 20/01/2014	Redazione e verifica del Progetto Definitivo, entro gen.2018. Approvazione del PD e indizione della CdS, entro febbraio 2018. Approvazione PD a seguito di Conferenza dei Servizi e compatibilità ambientale VIA, entro agosto.2018. Approvazione del PD, entro sett.2018. Redazione Progettazione esecutiva, entro ott.2018 Approvazione Progettazione esecutiva, entro nov.2018. Indizione gara per l'affidamento dei lavori, entro dic. 2018.
	Prog. Prel.	06/12/2016	
	PP post C.d.S.	12/04/2017	
	Prog. Def.		
	PD post C.d.S.		
	Prog. Esec.		
	Espropri	SI	
Criticità: tempistiche relative alla VIA in CdS.			

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018				
Fase Esecuzione	data			
	Inizio Lavori			
	Fine Lavori			
	Collaudo			
	Avanzamento			
	<table border="1"> <tr> <td>S.A.L. n°</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>data</td> <td>%</td> </tr> </table>	S.A.L. n°	€	data
S.A.L. n°	€			
data	%			
avanzamento al 31/12/2017	0,00 €			
Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	0,00 €			
prev. %/anno	0 %			

Timing Preview

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									