

**Realizzazione della centralina idroelettrica in località Miandette nel Comune di Prali
(INTERVENTO EX LEGE 65/2012)**

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Responsabile del Procedimento | Arch. Chiara Siazzu | Cod. SCR | 13L65PR1A |
| Gruppo di lavoro | Dott. Davide Ceraso | Data Presunta Fine | 10/2018 |
| Data Inizio Procedimento | 11/2013 | | |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Fonti Finanziamento | Prev. Economico | € |
| € 193.625,00 L. 65/2012 - 1° stralcio | Lavori | 115.516,16 |
| | S.a.d. (lordo IVA) | 66.557,22 |
| | cui IVA lavori | 11.551,62 |
| | TOT | 193.625,00 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|--|
| Fase Progettazione | ATTI | ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018 | |
| | | data | |
| | s.d.f. | 29/11/2013 | |
| | Prog. Prel. | 23/10/2015 | |
| | Prog. Def. | 19/12/2015 | |
| | PD post C.d.s. | 05/04/2016 | |
| | Prog. Esec. | 12/10/2016 | |
| Espropri | | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Fase Esecuzione | ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018 | | |
| | Inizio Lavori | data | |
| | Fine Lavori | | |
| | Collaudo | | |
| | Amm. Collaudo | | |
| | Avanzamento | S.A.L. n°1 € 29.150,00 | |
| | | | |
| | | data % | |
| | | 18/10/2017 26 | |
| | | avanzamento al 31/12/2017 | ipotesi avanzamento al 31/12/2018 |
| | 29.150,00 | 86.366,16 € | 74 % |

Timing Preview

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|----------|------|-------------------------|------|------|------|
| 08 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE | | PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI | | ESECUZIONE LAVORI | | COLLAUDO | | CONTENZIOSO APPALTATORE | | | |