

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Sede in TORINO - CORSO MARCONI, 10

Capitale Sociale versato Euro 1.120.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09740180014

Partita IVA: 09740180014 - N. Rea: 1077627

Relazione sulla Gestione al 31/12/2016

Signor Azionista,

l'esercizio chiude con un utile di Euro 608.954, mentre il precedente riportava una perdita di Euro 3.365.190. Riteniamo che il positivo risultato conseguito confermi la validità, l'efficacia e l'efficienza delle scelte operate, tese a garantire alla società un soddisfacente equilibrio economico - patrimoniale di lungo periodo. Vengono di fatto, pertanto, superate tutte le criticità sorte nel precedente esercizio fiscale, contraddistinto dalla presenza di rilevanti svalutazioni dei valori delle partecipazioni detenute. A tal proposito si rileva come l'Azionista abbia tempestivamente provveduto, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, alla copertura delle perdite e alla conseguente ricapitalizzazione e lo si ringrazia per la conferma della centralità del ruolo della società nell'ambito del panorama regionale. Per ultimo si evidenzia come il conto economico sia stato segnato da svalutazioni ed accantonamenti per un totale di € 779.776. Tali poste hanno naturalmente negativamente inciso, per pari importo, nella determinazione del risultato finale che, in loro assenza, sarebbe stato di € 1.388.730. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre è stato iscritto, per la prima volta, il contributo spettante in qualità di soggetto aggregatore pari a € 687.500. Si ricorda che la società era stata inserita nell'elenco di cui all'articolo 9, del decreto legge n. 66 del 2014, con provvedimento del 23 luglio 2015. La società continua ad avere una significativa disponibilità liquida conseguente all'erogazione delle tranches del mutuo contratto negli esercizi precedenti per finanziare gli interventi e non ancora completamente utilizzato. Ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 06/08/2007 n. 19, la Regione Piemonte si impegna a trasferire le risorse per il

pagamento delle rate dei suddetti mutui. Tale trasferimento viene imputato a riduzione del credito ex L. 19/07 art. 8 c.3 ter , come previsto dal comma 3 ter della citata L.R..

L'indebitamento nei confronti della Regione Piemonte riferito, per la parte più consistente, alle dotazioni di cui la società ha usufruito per la realizzazione degli interventi sui cantieri, trova adeguata copertura nei crediti maturati e da maturare verso l'azionista per quanto realizzato e da realizzare dalla società in conto mandante. Le rimanenti voci del passivo sono riferibili a posizioni debitorie nei confronti dell'Erario, dei dipendenti, dei fornitori e degli istituti previdenziali, adeguatamente coperte dalle disponibilità liquide.

Per una puntuale disamina del dettaglio e del contenuto delle varie poste di bilancio si fa riferimento alla Nota Integrativa.

Andamento della gestione

Di seguito si rendiconta l'avanzamento al 31 dicembre 2016 delle attività assegnate a questa Società di Committenza Regionale con le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale:

- D.G.R 53-9816 del 13.10.2008 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. 90-10532 del 29.12.2008 (Forniture di beni e servizi, Edilizia sanitaria, Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 4-11371 del 11.05.2009 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 6-11703 del 6.07.2009 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 41-11759 del 13.07.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 17-12079 del 7.09.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 60 del 07/07/2009 e nota Dir. Reg. Trasporti prot. n. 4921/DB1200 del 01/08/2008 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R n. 12-12387 del 26.10.2009 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 65-13650 del 22.03.2010 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R n. 92-13745 del 29.03.2010 (Forniture di beni e servizi);

- D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 2-636 del 23.09.2010 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 22-1095 del 30.11.2010 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 12-1438 del 28.01.2011 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 11-1793 del 4.04.2011(Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 16-2319 del 12.07.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 24-3142 del 19.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 22-3210 del 30.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 18-3528 del 19.03.2012 (Trasporti e infrastrutture, Forniture di beni e servizi, Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 12-3613 del 28.03.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 58-4114 del 02.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 20-4223 del 30.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 8-4902 del 14.11.2012 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 14-5011 del 05.12.2012 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 7-5236 del 21.01.2013 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 18-6326 del 02.09.2013 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 21-6940 del 23.12.2013 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 19-7286 del 24.03.2014 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 34-189 del 28.07.2014 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 25-481 del 27.10.2014 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 26-482 del 27.10.2014 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 37-851 del 29.12.2014 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. n. 35-1482 del 25.05.2015 (Forniture di beni e servizi);
- D.G.R. 123-1877 del 20.07.2015 (Trasporti e infrastrutture);

- D.G.R. 124-1878 del 20.07.2015 (Trasporti e infrastrutture);
- D.G.R. n. 25-2047 del 01.09.2015 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 11-2510 del 30.11.2015 (Edilizia sanitaria);
- D.G.R. n. 43-3398 del 30.05.2016 (Forniture di beni e servizi).

Più specificatamente, si segnala, nell'ambito delle attività afferenti la **direzione Acquisti**, il seguente stato di avanzamento attività.

- Gare inerenti la Sanità (D.G.R. 6-11703/2009): è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Estratti allergenici diagnostica, per un importo di aggiudicazione pari a **665 mila** euro, più una ulteriore (meglio dettagliata con D.G.R. 43-3398/2016); si sono concluse 11 convenzioni relative alla fornitura di Estratti allergenici terapia, per un importo di aggiudicazione pari a **5,1 milioni** di euro; sono attive 2 convenzioni relative alla fornitura di Estratti allergenici terapia, per un importo di aggiudicazione pari a **421 mila** euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Registrazione ricette, per un importo di aggiudicazione pari a **5,066 milioni** di euro; è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Soluzioni infusionali, per un importo di aggiudicazione pari a **10,8 milioni** di euro per cui è stata attiva una nuova convenzione, per un importo di aggiudicazione pari a **12,409 milioni** di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Suture meccaniche, per un importo di aggiudicazione pari a **7,535 milioni** di euro; relativamente ai vaccini sono attive 12 convenzioni relative alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a **48,564 milioni** di euro ad altre 4 sono state attivate nel 2016 (vedi D.G.R. 43-3398/2016), è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Vaccini antinfluenzali, per un importo di aggiudicazione pari a **1,9 milioni** di euro e nel 2016 è stata attivata la nuova convenzione (meglio dettagliata con D.G.R. 43-3398/2016), è inoltre attiva una convenzione relativa alla fornitura di Vaccini HPV femminile, per un importo di aggiudicazione pari a **3,981 milioni** di euro, inoltre è stata attivata nel 2016 la convenzione per il vaccino HPV maschile (vedi D.G.R. 43-3398/2016).

- Gare inerenti la Sanità (D.G.R. 14-5011/2012): è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Aghi e siringhe, per un importo di aggiudicazione pari a **14,5 milioni** di euro, per la quale è in corso una nuova procedura di gara; sono attive 5 convenzioni relative alla fornitura di Antisettici e disinfettanti, per un importo di aggiudicazione pari a **4,049 milioni** di euro; si sono concluse 33 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci PHT, per un importo di aggiudicazione pari a **76,9 milioni** di euro per cui sono state attivate nuove convenzioni (meglio dettagliate nella descrizione della D.G.R. 43-3398/2016); è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Guanti, per un importo di aggiudicazione pari a **12,105 milioni** di euro; circa le medicazioni sono attive una convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni speciali, per un importo di aggiudicazione pari a **11,469 milioni** di euro, una convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni tradizionali generali, per un importo di aggiudicazione pari a **15,619 milioni** di euro e in fine una convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni tradizionali generali e speciali, per un importo di aggiudicazione pari a **230 mila** euro; si sono concluse 12 convenzioni relative alla fornitura di Mezzi di contrasto, per un importo di aggiudicazione pari a **11,5 milioni** di euro per cui sono state attivate nuove convenzioni (vedi D.G.R. 43-3398/2016); si sono concluse 7 convenzioni relative alla fornitura di farmaci in procedura negoziata, per un importo di aggiudicazione pari a **9,9 milioni** di euro per cui sono state attivate nuove convenzioni (meglio dettagliate nella descrizione della D.G.R. 43-3398/2016); sono attive 2 convenzioni relative alla fornitura di Sacche nutrizionali, per un importo di aggiudicazione pari a **8,379 milioni** di euro; si sono concluse le 3 convenzioni per fornitura di Farmaci ospedalieri relative indette con SDA (confronti concorrenziali VIII, IX, e X), per un importo di aggiudicazione pari a **444,4 milioni** di euro; è stata attivata una nuova convenzione relativa alla fornitura di Farmaci ospedalieri e PHT con SDA, per un importo di aggiudicazione pari a **1.135,81 milioni** di euro ed è anche stato attivato il II confronto concorrenziale (vedi la successiva D.G.R. 43-3398/2016);
- Gare inerenti la Sanità (D.G.R. 43-3398/2016): è stata attivata una convenzione relativa alla

fornitura di Estratti allergenici diagnostica, per un importo di aggiudicazione pari a **39 mila** di euro; sono state attivate 9 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci PHT, per un importo di aggiudicazione pari a **14,23 milioni** di euro; sono state attivate 7 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci procedura negoziata, per un importo di aggiudicazione pari a **4,139 milioni** di euro. Si sono concluse 3 convenzioni per un importo di aggiudicazione pari a **1,4 milioni** di euro e delle 8 attivate relative alla fornitura di Mezzi di contrasto, per un importo di aggiudicazione pari a **27,779 milioni** di euro; si sono concluse 9 convenzioni relative alla fornitura di Procedura negoziata farmaci, per un importo di aggiudicazione pari a **2,8 milioni** di euro delle attivate 18 convenzioni per un importo di aggiudicazione pari a **6,255 milioni** di euro; è stato attivato il II confronto concorrenziale relativo alla fornitura di SDA Farmaci ospedalieri e PHT, per un importo di aggiudicazione pari a **61,875 milioni** di euro; Sono state attivate 4 convenzioni relative alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a **964 mila** euro; è stata attivata una convenzione relativa alla fornitura di Vaccini antinfluenzali, per un importo di aggiudicazione pari a **1,861 milioni** di euro; è stata attivata una convenzione relativa alla fornitura di Vaccini HPV maschile, per un importo di aggiudicazione pari a **57 mila** euro.

- Gare inerenti la Spesa comune (D.G.R. 90-10532/2008): è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Cancelleria, per un importo di aggiudicazione pari a **1,3 milioni** di euro ed è stata attivata una nuova convenzione per un importo di aggiudicazione pari a **1,278 milioni** di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Carta, per un importo di aggiudicazione pari a **1,384 milioni** di euro di cui sono prematuramente esauriti i lotti 2 e 3 e per i quali è in corso una nuova gara (101-2016) da aggiudicare a breve; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Connettività, per un importo di aggiudicazione pari a **4,301 milioni** di euro; è terminata la convenzione relativa ai servizi di Pubblicità legale, per un importo di aggiudicazione pari a **500 mila** euro.

- Gare inerenti la Spesa comune di energia (D.G.R. 92-13745/2010 e D.G.R. 43-3398/2016): é

terminata la convenzione relativa alla fornitura di Energia elettrica, per un importo di aggiudicazione pari a **36,9 milioni** di euro ed è stata attivata la nuova convenzione relativa alla fornitura di Energia elettrica, per un importo di aggiudicazione pari a **39,3 milioni** di euro; è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Gas, per un importo di aggiudicazione pari a **27,2 milioni** di euro ed è stata attivata la nuova convenzione, per un importo di aggiudicazione pari a **18,422 milioni** di euro.

- Per conto di Altri Enti sono state aggiudicate le gare per l'affidamento del servizio di controlli aziendali (ARPEA), la fornitura di gas naturale (EXE.GESI), il servizio di refezione scolastica a.a. 2016-2017 (Comuni di San Giusto Canavese, Barone Canavese, Candia Canavese, Montalenghe e Vische). E' inoltre stata indetta la gara per il servizio di supporto per la gara di Trasporto Pubblico Locale (Agenzia Metropolitana); è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Glucometri, per un importo di aggiudicazione pari a **33 mila** euro; è attiva una convenzione relativa ai servizi di Noleggio PC, per un importo di aggiudicazione pari a **17,889 milioni** di euro; è terminata la convenzione relativa ai servizi di Pubblicità legale, per un importo di aggiudicazione di **30 mila** euro.

Per quanto attiene la **Funzione Edilizia Sanitaria** della direzione Opere Pubbliche, si porta a conoscenza che le attività individuate con D.G.R. 4-11371 e con D.G.R. 65-13650 stanno proseguendo come segue:

Nuova struttura sanitaria di Venaria Reale - ASL TO3 □cod. 001TO301:

In data 16/04/2015 è stato sottoscritto con l'Impresa aggiudicataria il contratto d'appalto per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dell'intervento.

Con verbale del 25/02/2016, in seguito all'emissione del Rapporto Finale di Verifica del Progetto in data 04/02/2016 della Società incaricata della verifica progettuale, è stato validato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 112, co III, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 44 ss DPR 207/10.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'ASLTO3 n. 382 del 26/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo; in seguito a chiarimenti e specifiche ai fini di ammettere la variante migliorativa proposta dall'Impresa; con la stessa deliberazione sono state approvate le opere complementari della nuova struttura sanitaria in oggetto ed il nuovo quadro economico dell'intervento.

In data 10/05/2016 è stato sottoscritto tra i soggetti coinvolti il verbale del permanere delle condizioni di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 106 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In data 16/05/2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa appaltatrice.

Con nota prot. n. 0053298 OP/RF del 30/05/2016 l'ASL TO3 ha formalmente designato i componenti della Commissione di collaudo di propria competenza.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 11/07/2016 è stato affidato l'incarico di collaudo statico ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 17/08/2016 è stato affidato il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera in seguito alla richiesta alla Regione Piemonte del membro di Commissione con funzione di Presidente.

In data 21.11.2016 è stato emesso dal D.L. il primo Stato di Avanzamento Lavori - per lavori a tutto il 21/11//2016 - a seguito del quale è stato rilasciato dal RUP il relativo certificato di pagamento n.1 pari ad € 631.561,80; in data è stato emesso il Secondo Stato di Avanzamento Lavori per lavori a

tutto il 01/02/2017 a seguito del quale è stato rilasciato dal RUP il relativo certificato di pagamento n.2 pari ad €544.337,69.

Nuovo Poliambulatorio presso l'Ex istituto Marco Antonetto - ASL TO2 cod. 002TO201:

La gara d'appalto per la progettazione e la realizzazione dell'opera è stata aggiudicata con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 13.07.2012.

Con Deliberazione n. 337/001A/2012 del 29.10.2012 l'A.S.L. TO2 ha approvato il Progetto Definitivo dell'opera in oggetto.

Con lettera prot. n. 2013/0058727 del 28.11.2013 a firma del Direttore Generale dell'ASL TO2, S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata incaricata della progettazione e della realizzazione del parcheggio pubblico con opere a verde e illuminazione.

Il 10.03.2013 presso la Regione Piemonte si è tenuta la Conferenza dei Servizi che ha approvato il Progetto Definitivo del nuovo poliambulatorio.

Il Progetto Definitivo delle opere complementari richieste dal Comune di Torino (spostamento area verde con risistemazione del parcheggio) è stato approvato all'unanimità nella specifica Conferenza dei Servizi del 09/06/2014, con mandato all'ASL TO2 di adottare il provvedimento *finale* ai sensi dell'art. 14/ter della legge 241/90 e s.m.i., conformemente alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi odierna ivi compresi tutti gli aspetti e le condizioni poste con la condizione che il contratto di mutuo o altra modalità di finanziamento fosse formalmente garantito da parte dell'ASL per la sottoscrizione del contratto per la realizzazione e la progettazione dell'opera con l'appaltatore.

Con Determinazione 45 del 30/01/2017 la Direzione Regionale Sanità - Settore Logistica ed Edilizia Sanitaria ha determinato di impegnare la somma di €2.469.000,00 a favore dell'ex A.S.L.

TO2 per l'attuazione dell'intervento attraverso le procedure approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014.

Posto che la Conferenza dei Servizi succitata ha dato mandato all'ASL TO2 di adottare il provvedimento finale ai sensi dell'art. 14/ter della L. 241/1990 e s.m.i. conformemente alle determinazioni conclusive della conferenza, a seguito della conferma del finanziamento regionale l'ASL TO2 dovrà emettere apposita deliberazione anche per la novazione dell'atto notarile con la Città di Torino di concessione del diritto di superficie dell'area per l'edificazione della struttura Sanitaria.

Successivamente si potrà procedere alla stipula contrattuale con l'appaltatore, alla redazione del progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori.

Nuovo Poliambulatorio di Ivrea - ASL TO4 □cod. 003TO401:

In data 22/02/2016 il Direttore dei Lavori accertava la conclusione dei lavori complementari.

In data 16/02/2016 l'ASL TO4 ha espresso la volontà di utilizzare l'opera prima che intervenga la formale emissione del certificato di collaudo provvisorio purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1, comma 1 dell'art. 230 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In data 30/03/2016 è stato sottoscritto il Verbale di Presa in Consegna Anticipata ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sottoscritto tra Direttore dei Lavori, Impresa e Stazione Appaltante/Responsabile del Procedimento; in pari data, ai sensi della Convenzione sottoscritta con l'ASL in data 19/08/2013, è stato sottoscritto tra S.C.R. Piemonte e l'Azienda Sanitaria il Verbale di Consegna dell'opera e pertanto il nuovo poliambulatorio è stato consegnato definitivamente all'Azienda Sanitaria.

A seguito di apposito parere legale del 06/12/2016, vista l'avallo dell'ASL TO4, è in via di conclusione la procedura di definizione della proposta di Accordo Bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 per le riserve iscritte dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori, visto che con nota

prot. n. 1115 del 23/01/2017 è stato richiesto all'A.T.I. di esprimersi in solido circa la proposta di accordo bonario conclusivo suddetta; si è in attesa di riscontro.

Ai sensi dell'art. 229 D.P.R. 207/2010 l'Organo di Collaudo in data 30/01/2017 ha emesso e trasmesso l'Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera; tale atto è stato sottoscritto da tutti i soggetti a conclusione delle attività di collaudo dell'intervento e dall'Appaltatore senza riserva alcuna.

La S.A. procederà con gli adempimenti previsti all'art. 234, c. 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (revisione atti contabili e approvazione ammissibilità del collaudo nelle forme previste dal proprio ordinamento) ai fini della successiva liquidazione della rata di saldo e svincolo della cauzione definitiva all'appaltatore sotto le riserve previste dalla norma non appena saranno chiarite dagli avvocati delle parti le ripartizioni tra i componenti dell'A.T.I. contestate da uno Studio Legale per conto del curatore fallimentare della fallita mandante dell'A.T.I. appaltatrice.

Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo poliambulatorio, compreso nell'ambito del programma di riqualificazione urbana "ex Superga"

Il progetto esecutivo necessita di un aggiornamento per quanto riguarda l'impiantistica elettrica e meccanica per adeguare lo stesso alle modificazioni intervenute relativamente alle normative sul risparmio energetico, sul clima acustico e sulle fonti di energia alternativa, oltreché dell'adeguamento dei costi complessivi. Con nota n.13131 del 09.05.2011 la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, ha comunicato che il capitolo di spesa relativo al finanziamento di cui all'art. 71 L. 448/1998 risulta azzerato, pertanto non esistono le condizioni per procedere né all'assunzione di impegni di spesa né alla successiva attivazione dell'appalto dell'intervento.

Programma di interventi di edilizia sanitaria riguardante il comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia "Birago di Vische"

È stato consegnato il master plan dell'intervento al RUP regionale per l'accordo di programma. Con nota n. 13710 del 12.05.2011 la Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, ha comunicato che il capitolo di spesa relativo al finanziamento di cui alla L. 135/90 risulta azzerato così come il capitolo di competenza regionale e ciò non consente l'assunzione di impegni di spesa a copertura degli interventi. Per l'avvio di quota parte degli interventi preliminari già contrattualizzati si resta in attesa delle decisioni dell'ASL circa il permanere o meno delle necessità di realizzazione dei medesimi ed in caso affermativo della disponibilità del finanziamento necessario. Quanto sopra è stato riconfermato dall'Assessore Regionale competente con nota 1280 del 16.05.2012, con la quale si è riservato inoltre di inviare a questa società, appena ci saranno elementi definitivi, le determinazioni assunte che consentiranno di ridefinire l'incarico.

Nel novero delle attività relative alla funzione Edilizia Sanitaria della direzione Opere Pubbliche, rientrano anche altre attività assegnate con D.G.R.18-3528 del 19/03/2013; queste attività sono definite dalla Giunta Regionale in base alla Convenzione Quadro stipulata con S.C.R. Piemonte S.p.A. rep. 14583 del 20/07/2009 e, nel dettaglio, in base a convenzioni specifiche che disciplinano gli aspetti attuativi da stipulare con le Direzioni Regionali competenti, previa attivazione da parte della Regione, nell'ambito della programmazione settoriale, degli interventi individuati e delle risorse finanziarie assegnate per la loro realizzazione. Nel seguito si riportano tali interventi:

Revisione Generale 40° anno della funivia Stresa - Alpino - Mottarone - cod. 010PS11

I lavori sono terminati in data 02/08/2016 con Verbale di Ultimazione dei Lavori nel tempo contrattualmente stabilito ed in tempo utile per il rilascio del parere di nulla-osta del competente ufficio del Ministero USTIF - in data 11/08/2016 - ai fini dell'apertura al pubblico della funivia così revisionata (Rilascio benessere alla Riapertura a Pubblico Esercizio con Determinazione Servizio Impianti a Fune n. 3 del 12/08/2016 dell'Unione Montana Alta Ossola).

Il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera è stato emesso dal collaudatore in data 24/01/2017.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 013 del 08/03/2017 è stata approvata l'ammissibilità del Certificato di Collaudo provvisorio ed è stata svincolata la cauzione definitiva per la liquidazione della rata a saldo ex art. 235 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di Agibilità dei locali della manica di Via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali - PARTE IMPIANTI - cod. 001A201

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 2016 sono stati affidati i lavori per la "Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali" al Gruppo Tecnoimprese S.r.l.

La consegna lavori è stata effettuata in data 25.05.2016, con 105 giorni utili contrattuali.

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 104 del 5 agosto 2016 è stato affidato il servizio di redazione della documentazione tecnica (progetto elettrico) per la realizzazione della cabina elettrica relativa al nuovo punto di consegna in MT a servizio del museo, nell'ambito degli "Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del museo regionale di scienze naturali"; il contratto è stato sottoscritto in data 30/08/2016.

I lavori sono stati ultimati in data 18/11/2016 con apposto verbale di ultimazione del Direttore dei Lavori; sono attualmente in corso lavori affidati a cura di altri Enti, come la realizzazione di nuovi muri e relativi serramenti: la fine di tali lavori è necessaria per consentire il completamento della

posa dei magneti in corrispondenza dei suddetti serramenti e delle lampade di emergenza, lavorazioni competenti all'appalto in essere.

Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di Agibilità dei locali della manica di Via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali - PARTE OPERE EDILI E STRUTTURALI CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - cod. 001A201

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 9 del 29 dicembre 2015 si è provveduto all'approvazione dell'esito della gara informale per l'affidamento dei lavori, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 125, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento ai lavori di realizzazione di Opere edili e strutturali connesse all'adeguamento antincendio dell'intervento integrativo; il relativo contratto è stato sottoscritto in data 25.02.2016.

Nel corso dei lavori, la Soprintendenza ai Beni Ambientali ha prescritto la mitigazione temporanea degli impianti tecnologici nel cortile interno del museo, da realizzarsi tramite un'opera di schermatura metallica tipo "Serra ottocentesca" provvisoria e smontabile; tale nuova opera ha comportato la necessità di aumentare la superficie del basamento in c.a., con conseguenti maggiori oneri non inizialmente prevedibili.

Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 145 del 9 novembre 2016 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, c.3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, i cui lavori sono stati affidati all'appaltatore IEF Leonardo, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per mezzo di scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.11.2016.

I lavori sono stati portati a termine in tempo utile in data 29.11.2016 con apposto verbale di ultimazione del Direttore dei Lavori e in data 12/12/2016 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

La S.A. procederà con gli adempimenti previsti all'art. 234, c. 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (revisione atti contabili e approvazione ammissibilità del collaudo nelle forme previste dal proprio ordinamento) ai fini della successiva liquidazione della rata di saldo e svincolo della cauzione definitiva all'appaltatore

Interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti e del cosiddetto XIV Lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali. CUP F14E15002120008 Cod SCR 002A201

Con Convenzione rep. 354 del 21.12.2015 è stato conferito ad S.C.R. Piemonte da parte della Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio il ruolo di stazione unica appaltante per la realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali.

Con Disposizione del Presidente del C.d.A. di SCR n. 52 del 13.04.2016 si è proceduto all'affidamento del servizio di ingegneria di redazione della documentazione tecnica integrativa propedeutica all'indizione della gara ad evidenza pubblica per gli Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali

L'intervento di progettazione è stato suddiviso in FASE A di cui lavori sono stati aggiudicati nella seduta del C.d.A. di S.C.R. Piemonte del 28/12/2016 e FASE B di cui sono in corso di affidamento i servizi di ingegneria.

Il progetto esecutivo dell'intervento FASE A è stato approvato in data 11/10/2016.

Con Delibera n. 4 del 15/02/2017 del C.d.A. di SCR si è proceduto all'indicazione indizione gara per la redazione della documentazione tecnica del progetto esecutivo dell'Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali per la FASE B.

Realizzazione degli interventi necessari per la ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale, ai fini dell'accreditamento istituzionale, della casa di riposo "cap. Luigi Zabert", sita in via Binelli n. 34 14017 Valfenera (AT) - cod. 001RSA15.

In data 02.12.2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra I.P.A.B. "CAP. L. ZABERT" ed SCR finalizzata alla realizzazione degli Interventi necessari per la ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale della casa di riposo "Cap. Luigi Zabert" sita in Via Binelli n. 34 a Valfenera (AT), ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'art 3 della Convenzione prevede che SCR, in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), curi la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

I.P.A.B. ZABERT ha provveduto a consegnare ad S.C.R. Piemonte S.p.A. il progetto esecutivo dell'intervento corredato dal Verbale di validazione del progetto esecutivo ex art. 55 del DPR 207/2010 del 27 novembre 2015 e dall'Attestazione di immediata eseguibilità dei lavori ex art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 del 27 novembre 2015.

Con disposizione a contrarre del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21 dicembre 2015 è stata disposta l'indicazione della gara avente ad oggetto i lavori per la "Ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale, ai fini dell'accreditamento istituzionale, della casa di riposo "Cap. Luigi Zabert" sita in via Binelli n. 34 14017 Valfenera (AT)" per un importo a base di gara di

□ 2.577.797,33, IVA esclusa, da aggiudicare con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/5/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per un importo di □ 1.894.677,89, oltre IVA e compresi gli oneri per sicurezza, il cui contratto è di competenza dell'Ente I.P.A.B. □CAP. L. ZABERT.

In data 20/05/2016, al termine delle procedure di gara, gli atti di gara sono stati trasmessi con tutta la documentazione di contratto, all'Ente I.P.A.B.

Successivamente, con una seconda Convenzione del 02.08.2016 S.C.R. Piemonte è stata ulteriormente incaricata dal medesimo Ente I.P.A.B. di provvedere all'affidamento del servizio di Direzione Lavori per tramite di gara ad evidenza pubblica. Quest'ultima gara è in corso.

Nel novero delle attività relative alla **funzione Infrastrutture** della direzione Opere pubbliche: la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R 90-10532 del 29.12.2008 è proseguita come di seguito sinteticamente riportato:

- Cod. 301AN00: S.R. 549 □Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli□

In data 11/06/2009 sono stati consegnati all'ATI appaltatrice i lavori, attualmente realizzati per circa l'86%. Sono presenti significativi ritardi dovuti in un primo momento alla risoluzione delle interferenze presenti all'imbocco della galleria, alla prolungata sospensione delle lavorazioni da parte del Servizio SPRESAL dell'A.S.L. 14 del VCO e un grave incidente ad un operaio in galleria durante la posa delle centine di consolidamento del fronte, e successivamente all'impiego di tempi di realizzazione (scavo e consolidamento) notevolmente più lunghi rispetto a quelli previsti, in parte connessi alla scarsa produttività dell'appaltatore a partire dal mese di dicembre 2014.

Alla luce della documentazione agli atti, è stata applicata all'ATI Appaltatrice una penale pari al 10% dell'importo contrattuale per inadempienza dei termini contrattuali.

È stato chiuso un primo accordo bonario con il riconoscimento all'impresa dell'importo di € 1.863.237,71 onnicomprensivo di IVA di legge, capitale, risarcimento del maggior danno da svalutazione ed interessi calcolati ai sensi di legge.

Con determinazione dirigenziale n. 47 del 28/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 e stato di fatto precedentemente autorizzata con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 25 del 11/06/2014. Si è preso atto delle difformità riscontrate dal direttore lavori rispetto al progetto approvato, sono state approvate in linea tecnica le modalità esecutive attuate dall'appaltatore, e sono stati approvati lavori in variante per l'importo netto in aumento di € 527.462,86 oneri fiscali esclusi, incrementando l'importo contrattuale a € 21.923.736,77 o.f.e., comprensivo di € 2.513.982,94 per oneri della sicurezza e di € 371.813,33 per oneri di progettazione.

È stata ultimata la realizzazione del rivestimento definitivo, dei due tratti di galleria artificiale e della pavimentazione all'interno della galleria, sono in corso le attività di predisposizione degli impianti. È in corso la sistemazione dei due imbocchi esterni della galleria.

Con nota prot. del 30 ottobre 2015, il responsabile del procedimento ha avviato la procedura ex art. 240, d. lgs. 163/06, dove la commissione è stata incaricata di formulare una proposta di accordo bonario senza potere deliberante.

Il 9 agosto 2016 la Commissione ha trasmesso la proposta formulata all'unanimità in adempimento del proprio mandato.

L'appaltatore contattato dalla Stazione Appaltante non ha aderito alla proposta, nonostante fosse stata sottoscritta dal componente da essa designato all'interno della commissione.

È stata consegnata dalla Commissione appositamente incaricata la seconda proposta di accordo bonario che è attualmente al vaglio delle parti.

La fine contrattuale dei lavori, originariamente prevista per il 19/05/2012, è prevista entro l'estate 2017, salvo ulteriori rallentamenti nella realizzazione delle opere da parte dell'appaltatore.

- Cod. 026VB01: Variante di Omegna - Completamento

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 05/08/2014 e aperta al traffico.

È in corso la gestione di alcune contenzioni giudiziarie ed extragiudiziarie con l'appaltatore, con uno dei collaudatori e con privati interessati dai lavori di realizzazione.

- Cod. 003AL06: Variante Esterna all'abitato di Tortona tra le ex S.S. 10 Padana Inferiore, ex S.R. 211 Della Lomellina, ex S.S. 35 Dei Giovi e collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 17/06/2016 e aperta al traffico.

- Cod. 003AL06LC: Lavori complementari alla Variante Esterna all'abitato di Tortona

Nel corso della realizzazione dei lavori principali è stato richiesto, da parte della Direzione Regionale Trasporti, della Provincia di Alessandria e della Società Milano Serravalle, di mettere in sicurezza la rotatoria sulla quale si innesta la variante di Tortona, non oggetto dei lavori in appalto.

È stato quindi redatto il progetto definitivo dei lavori complementari, poi approvato in Conferenza dei Servizi, da parte della Provincia di Alessandria e del Comune di Tortona.

In seguito è stato predisposto il progetto esecutivo dell'intervento, che è attualmente in fase di verifica e validazione.

- Cod. 104CC00: Variante sud-est all'abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della SR 20 con la SP 48.

L'incompletezza delle risorse finanziarie necessarie alla risoluzione delle criticità tecniche riscontrate nel progetto stradale, attualmente impedisce il normale prosieguo del procedimento.

È in corso la ridefinizione degli interventi da attuare da parte degli Enti interessati.

- Cod. 203CN06: SP 22. Tratto Cuneo-Dronero. Variante di Caraglio tratto fino alla SP 23.

Attualmente l'iter procedurale per l'aggiornamento del progetto definitivo è sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha affidato a SCR la realizzazione dell'intervento "Rotatoria in Comune di Bernezzo/Caraglio all'intersezione tra la SP422 Cuneo-Caraglio e la SP23 Cervasca-Caraglio"(402CN15).

- Cod. 009CN03: Nodo di Genola-Levaldigi: Variante sud di Genola e Variante abitato di Levaldigi.

Attualmente l'iter procedurale per la redazione del progetto definitivo è sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 010CN04: Nodo di Savigliano: Variante di Savigliano alla ex S.S. n° 20 con bretella di collegamento alla ex S.S. 662 ed adeguamento del tracciato di quest'ultima nel tratto SaluzzoSaviglianoCasello A6 di Marene S.R. 20S.P. 662.

L'intervento risulta sospeso per mancanza del finanziamento totale dell'opera da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 007BI01: Variante Cossato-Vallemosso-Trivero. Variante Canton Colombo-Mottalciata.

I lavori sono stati ultimati e collaudati in data 04/07/2014 e l'opera è stata inaugurata ed aperta al traffico.

E' in corso la gestione del contenzioso giudiziario con l'appaltatore.

- Cod. 012NO02: Completamento Variante di Borgomanero.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 17/11/2011 e aperta al traffico.

- Cod. 013NO03: Completamento adeguamento Classe IV CNR con Variante agli abitati di Cameriano ed Orfengo.

Con DGR 18-6149 del 23/07/2013 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie dell'intervento "Completamento adeguamento Classe IV CNR agli abitati di

Cameriano ed Orfengo □ sospeso ai sensi della D.G.R. n. 8-4902 del 14 novembre 2012, al fine di dare copertura alle necessità finanziarie di altri interventi del Piano.

- Cod. 015NO08: Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nei tratti in Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 29/05/2008 e aperta al traffico.

- Cod. 024TO20: Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e ponte Po

- Cod. 303AN00: Risagomatura alveo fiume a ridosso del ponte e ricostruzione scogliera a protezione spalle ponte □

- Cod. 304AN00: Consolidamento fondazioni pile e spalle sul PO □

Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo parziale del economie del PII di competenza di SCR per finanziare l'intervento che ha quindi ripreso il suo iter procedurale.

Sarà necessario procedere con l'aggiornamento del progetto definitivo comprendente tutti gli interventi al fine dell'avvio della Conferenza dei Servizi autorizzativa.

Si sta verificando la modalità di affidamento di tale servizio, alla luce in particolare, dei contratti già in essere.

- Cod. 016TO03: Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale Est) □ tratto di collegamento tra la SS 11 e la SS 590. Ponte Gassino. □

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 11/04/2011 e aperta al traffico.

- Cod. 032VC03: Miglioramento tratto Vercelli-Quinto. □

Le attività di progettazione definitiva sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 001AL01: SR 30 Variante all'abitato di Strevi □ 1° lotto. □

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 21/12/2009 e aperta al traffico.

La vertenza giudiziaria avviata dall'appaltatore per le riserve iscritte a collaudo è attualmente in attesa di giudizio presso la Corte di Appello.

- Cod. 002AL02: Variante di Alessandria IV lotto: tratta località Osterietta Zona San Michele SS. 10 Padana Inferiore. SS. 494 Vigevanese SS. 31 del Monferrato.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 31/05/2011 e aperta al traffico.

È stato risolto in via transattiva il contenzioso giudiziario con l'appaltatore.

- Cod. 005AT01: Adeguamento del tracciato da Portacomaro Stazione sino all'innesto sul nuovo tracciato già realizzato a Madonnina di Pontestura. Va.r di 2

La Direzione Trasporti, nelle more del finanziamento per l'esecuzione dell'opera, ha richiesto a SCR di completare il progetto definitivo.

Il progetto definitivo è stato redatto e approvato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Regione Piemonte in data 08/02/2017.

- Cod. 201CN01: Nodo di Cuneo-Mondovì - Tratto Cuneo-Mondovì e ex SS 22 Magliano Alpi-Cuneo. Varianti agli abitati di Beinette e di Pianfei per il collegamento alla variante di Mondovì SS 28 - lotto 1.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 10/07/2012 e aperta al traffico.

- Cod. 202CN02: Nodo di Bra tratto Bra-Sommariva Bosco. Variante esterna abitato Sommariva Bosco, Sanfrè Bandito connessione tangenziale Bra e collegamento tangenziale SP 7 con sottopasso. /Tratto Bra-Sommariva Bosco. Variante esterna abitato di Sommariva Bosco lotto II

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 10/02/2011 e aperta al traffico.

- Cod. 022TO16: SR 10 Adeguamento funzionale galleria di Pino Torinese

- Cod. 020TO09: Ex S.R. 10 Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine Provinciale /S.R. 10/ I Lotto.

L'opera è stata regolarmente collaudata in data 22/10/2009 e aperta al traffico.

- Cod. 020TO09: Ex S.R. 10 □Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine Provinciale [S.R. 10] □II Lotto.

Le attività di progettazione sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 035TO28: Sottopasso al Km. 21+ 120 della ex S.R. 10 □Padana Inferiore□in località di Riva presso Chieri

Nel corso dei lavori si è giunti per due volte alla rescissione contrattuale con due differenti appaltatori. Dopo la seconda rescissione contrattuale il cantiere è stato interrotto.

Attualmente è in corso la predisposizione degli atti per l'avvio di una nuova gara lavori per portare a termine le opere. Si sta verificando la possibilità di concludere il procedimento rimanendo nell'ambito del finanziamento iniziale.

- Cod. 014NO05: □S.R. 211 - Completamento dell'□adeguamento della sezione stradale nel tratto Novara □Nibbiola - 1° Lotto funzionale Novara □Garbagna dal km 76+970 con rotatoria in località Moncucco.□

Il Progetto definitivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi in data 12/12/2016.

In data 15/02/2017 il Consiglio di Amministrazione di SCR con deliberazione n. 005 ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo post conferenza dei servizi e contestualmente all'approvazione della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori: la procedura di affidamento è attualmente in corso.

- Cod. 023TO19: □ex S.R. 20 □Adeguamento funzionale tratto fra circonvallazione di La Loggia e circonvallazione di Carignano."

Le attività di progettazione sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 034VC08: □Adeguamento svincolo con la SP 31 bis.

Il progetto è attualmente sospeso in attesa di indicazioni da parte della Regione Piemonte.

- Cod. 202CN02 Lotto 1Bis: □interventi viari complementari alla Variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco nell'ambito del □Nodo di Bra. Tratto Bra - Sommariva Bosco□

Il progetto esecutivo e la documentazione di gara per il bando dei lavori sono stati approvati dal C.d.A. di SCR in data 23/03/2016: l'avvio della gara è però stato subordinato alla sottoscrizione della Convenzione relativa al Piano degli Investimenti e degli Interventi con la direzione regionale dei Trasporti.

In data 15/03/2017 è stata riapprovata la documentazione di gara, così come aggiornata ai sensi del nuovo codice degli appalti, al fine dell'avvio della gara lavori.

- La realizzazione degli interventi Piano Alluvione 2000 (interventi di 2^ fase) sulle ex strade statali trasferite dall'ANAS al demanio degli enti locali in attuazione del D.Lgs 112/98 è proseguita come di seguito sinteticamente riportato.

La Convenzione tra Regione Piemonte e ARES Piemonte per l'attuazione del Piano alluvione 2000 firmata in data 24/10/2006 rep. 11745 è stata rinnovata, una seconda volta, con determina dirigenziale regionale n. 291 del 10/02/2015 a tutto il 31/12/2016, prorogando alla medesima data le convenzioni stipulate con le province piemontesi che hanno interventi ancora in fase di conclusione. Ai sensi della convenzione SCR, subentrata ad ARES, svolge la funzione di alta sorveglianza per conto della Regione.

- Cod. 309AN00: □Lavori urgenti di costruzione delle opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale dal km. 5+380 e 31+250 in provincia di Alessandria; Progettazione e realizzazione dei lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale sulla ex sr. 457 in provincia di Asti□

Il Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori in Provincia di Alessandria, è stato emesso in data 24/09/2013. I lavori in economia autorizzati, opere analoghe sulla stessa arteria stradale, sono stati conclusi positivamente al 31/12/2014.

Per la Provincia di Asti il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori oggetto di convenzione è stato firmato il 28/01/2014.

I lavori in economia autorizzati da SCR Piemonte, per un importo pari a 79.080,84, sono stati aggiudicati con D.D. 2865 del 4/11/2016 ed in data 13/1/2017 è stato redatto il Certificato di ultimazione lavori a far data dal 30/12/2016, inoltre vengono concessi ulteriori 60gg per l'ultimazione dei lavori marginali non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori (asfaltatura di ripristino e riprofilatura banchina stradale). E' in corso la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori.

- Cod. 307AN00: □Consolidamento delle fondazioni e costruzione della soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle campate del ponte per l'aumento della sezione libera di deflusso al km 75+000 della sr11. i lotto Convenzione con la Provincia di Vercelli□

I lavori di adeguamento idraulico del ponte sul fiume Sesia si sono conclusi positivamente il 04/04/2015 e contemporaneamente l'opera è stata messa in esercizio. E' in corso l'approvazione degli atti finali relativi alla chiusura contabile e l'accertamento delle economie.

- Cod. 306AN00: □Difesa delle pile e delle spalle del viadotto Soleri promiscuo FF.SS. sul fiume Stura S.R. 20. Convenzione con la Provincia di Cuneo□

I lavori sono stati ultimati in data 02/10/2012.

I lavori autorizzati con le economie sono stati conclusi nel mese di novembre 2014, gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati dal dirigente del settore viabilità con determina n. 276/2014.

- Cod. 305AN00: Progetto dei lavori urgenti per il consolidamento delle fondazioni delle spalle di n. 3 pile del ponte promiscuo FF.SS. In Comune di Alba alla prog. Km 59+086 [SR 20 - Prov. CN]

È in corso di definizione la convenzione con la Provincia di Cuneo per l'aggiornamento del progetto esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori.

- Cod. 302AN00: Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale Km 37+580 - 37+780 Pinerolo Località Tabona S.R. 23. Adeguamento funzionale dal km 35+600 al km 36+470 in comune Pinerolo Loc. Tabona. Convenzione con la Provincia di Torino.

Sono state trasmesse le Delibere della Giunta Provinciale con le quali si approvano i Certificati di Regolare esecuzione nonché i quadri economici finali sia dei lavori principali che dei lavori eseguiti con le economie autorizzate.

È stata accertata per l'intervento oggetto di convenzione una economia pari a € 849.149,78, di cui € 627.589,77 dovranno essere restituiti dalla Città Metropolitana. Visto il cambiamento dell'amministrazione non ci sono tempi certi per la restituzione delle somme non spese. SCR Piemonte ha provveduto nel mese di settembre 2016 a inviare sollecito per la restituzione delle somme dovute.

Le altre attività commissionate a SCR con specifici atti formali, sono di seguito sinteticamente descritte:

SP 455 - Adeguamento carreggiata tratta Vercelli Tricerro - 2° lotto -.

L'intervento prevede che la Provincia di Vercelli svolga il ruolo di Stazione Appaltante del procedimento e SCR eserciti il ruolo di Alta Sorveglianza dell'intero appalto, finanziato con risorse regionali per un importo complessivo di € 3.700.000,00= di euro.

È stata integrata, e sottoscritta a fine 2016, una Convenzione tra SCR e Provincia di Vercelli risalente al 2007.

Da una prima verifica si è potuto appurare che lo stato di avanzamento dei lavori è pari circa al 40% della produzione totale.

- Elenco Professionisti

Prosegue l'attività di aggiornamento periodico semestrale dell'elenco dei Professionisti, in ossequio alla normativa vigente.

Il sistema è stato informatizzato per semplificare le operazioni di iscrizione all'elenco da parte dei professionisti e la gestione in tempo reale delle attività di affidamento sotto soglia ai sensi della normativa vigente.

Il Profilo e la documentazione di base è stata aggiornata ai sensi del d. lgs. 50/2016.

- Torino □ Ceres

La progettazione esecutiva è completata ed è attualmente in fase di verifica da parte dell'Organismo di Verifica incaricato da SCR. Nel corso della redazione del PE, oltre a recepire le prescrizioni del CIPE e dalla Commissione Sicurezza Gallerie, dopo ampio confronto con gli Enti e le Società erogatrici di servizi pubblici, è stato preso in considerazione l'inserimento di una serie di modifiche progettuali indispensabili per definire la piena funzionalità e attuazione dell'opera.

L'avvio della fase lavori è prevista tra luglio e settembre 2017, in funzione delle tempistiche di approvazione del progetto e dell'esito del confronto da effettuare con il Ministero e la Regione Piemonte.

- Costruzione del Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel (019PS13)

Con D.G.R. della Giunta n. 8-4902 del 14/11/2012 il programma degli interventi di competenza di SCR è stato integrato attribuendo a SCR il ruolo di Stazione Appaltante dell'opera. La copertura finanziaria dell'intervento è garantita dalle economie consolidate del PII per un importo pari a 9,2 mln □ Con D.G.P. n. 43467 del 03/12/2013 è stato approvato il Progetto Definitivo che prevede però un costo dell'opera maggiore del finanziamento previsto. A seguito di ulteriore richiesta da parte della Regione Piemonte per l'inserimento nel progetto di una pista ciclabile, la Città Metropolitana di Torino sta predisponendo i relativi elaborati di aggiornamento/integrazione al

progetto già approvato in linea tecnica nel 2013. Le ulteriori opere e gli aggiornamenti normativi portano ad un costo complessivo d'intervento pari a circa €13.609.615,90.

Con DGR n.123-1877 del 20/07/2015 la Regione Piemonte ha approvato lo stanziamento di complessivi €13.368.000 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto.

E' in via di definizione la bozza della Convenzione che dovrà essere stipulata fra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e SCR al fine di regolamentare le relative competenze tra gli Enti interessati e la corresponsione della copertura economica a carico di RFI, per €1.000.000. L'iter approvativo che ha subito un arresto a causa del cambio di governance della Città Metropolitana è ripreso nel mese di febbraio 2017. SCR è in attesa di sottoscrivere la convenzione al fine di procedere con la ricezione del progetto definitivo dell'opera e procedere nelle ulteriori fasi di competenza

- Variante di Fara 2° lotto (Variante al Comune di Briona) €(401NO15)

Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo parziale delle economie del PII di competenza di SCR, per finanziare l'intervento, precedentemente gestito dalla Provincia di Novara sino alla fase di Progettazione Preliminare, affidando alla stessa SCR il ruolo di Stazione Appaltante.

SCR ha provveduto ad affidare i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per le attività di direzione lavori, nonché per la verifica delle fasi progettuali.

La progettazione definitiva è stata completata nel mese di febbraio 2017 ed è attualmente in fase di verifica da parte dell'Organismo di Verifica.

- Rotatoria in Comune di Bernezzo/Caraglio all'intersezione tra la SP422 Cuneo-Caraglio e la SP23 Cervasca-Caraglio €(402CN15)

Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo parziale delle economie del PII di competenza di SCR, per finanziare l'intervento, precedentemente gestito

dalla Provincia di Cuneo sino alla fase di Progettazione Preliminare, affidando alla stessa SCR il ruolo di Stazione Appaltante.

Lo studio di fattibilità è stato redatto dalla Provincia di Cuneo che sta attualmente predisponendo anche il Progetto Definitivo.

E' in corso la definizione della convenzione che regola i rapporti per l'esecuzione dell'intervento tra SCR Piemonte e la Provincia di Cuneo. SCR è in attesa di sottoscrivere la convenzione al fine di procedere con la ricezione del progetto definitivo dell'opera e procedere nelle ulteriori fasi di competenza.

- Interventi di adeguamento della SP 337 e della SP 293 fino alla intersezione della SP 337 stessa.

Comune di Demonte □ (403CN15)

Con D.G.R. 124-1878 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo parziale delle economie del PII di competenza di SCR, per finanziare l'intervento. SCR svolge un ruolo di alta sorveglianza.

I lavori sono stati regolarmente completati da parte della Provincia di Cuneo.

- Realizzazione interventi per la Legge n. 65 del 8 maggio 2012

Con Legge n. 65 del 08 maggio del 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato all'Agenzia Torino 2006 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata Legge n. 285/2000.

Ai sensi della succitata legge, Fondazione XX Marzo individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

- Claviere: Riqualificazione e innevamento Pista "La Croce".

Il contratto per i servizi di ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed opzionale la Direzione dei lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva) è stato sottoscritto in a data 16/02/2016 e il RUP ha comunicato l'avvio della progettazione preliminare in data 17/02/2016.

In data 11/05/2016 SCR Piemonte ha chiesto a Fondazione XX Marzo una rimodulazione del finanziamento per un importo complessivo di €2.028.734,35 a fronte di una previsione di spesa pari a €1.365.600,00

A seguito di numerose riunioni relative agli aspetti tecnico-economici dell'intervento nell'incontro del 02/08/2016 Fondazione 20 Marzo ha deciso di non modificare l'importo economico assegnato nonostante i maggiori oneri derivanti dall'analisi progettuale, anche a causa delle nuove lavorazioni richieste per sistemare la strada ex militare adiacente alle piste interessate. Il progetto è stato quindi portato a termine e consegnato in data 23/09/2016 e trasmesso al verificatore. SCR lo ha inoltrato alla Regione Piemonte sottoponendolo alla verifica di assoggettabilità alla fase di VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale. La Conferenza dei Servizi si è espressa assoggettando alla VIA il progetto.

- Pragelato: Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto del fondo e dell'impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)

In data 31/08/2015 sono stati affidati i servizi tecnici per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva nonché, in via opzionale, per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e successivamente, in data 15/09/2015, è stato affidato anche il servizio di verifica delle tre fasi progettuali.

Il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCR in data 29/04/2016.

Alla luce di una serie di criticità di carattere ambientale emerse nel corso degli incontri tecnici con Città Metropolitana e Regione Piemonte propedeutici all'attivazione della conferenza dei servizi per la fase di verifica di assoggettabilità del Progetto a VIA e per la fase di Valutazione di Incidenza Ambientale, il progetto preliminare è stato suddiviso in due lotti realizzativi separando la Centralina Mendie dal resto del progetto (guadi e innevamento), per ottimizzare i tempi dei due iter autorizzativi.

Il PP è stato quindi riapprovato dal Consiglio di Amministrazione di SCR in data 07/09/2016.

La progettazione è proseguita regolarmente per il lotto B. Il progetto definitivo dei guadi e dell'innevamento è stato concluso nel mese di gennaio 2017 ed è attualmente in fase di verifica da parte dell'Organismo di Verifica.

Per quanto attiene invece il lotto A la progettazione è stata sospesa una volta accertata l'impossibilità di ottenere le dovute autorizzazioni a procedere da parte della Città Metropolitana.

- Prali: Realizzazione centralina idroelettriche Loc Miandette.

In data 18/04/2016 è stato consegnato il progetto esecutivo.

In data 22/02/2017 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori .

- Prali: Realizzazione centralina elettrica Malzat.

I lavori sono stati ultimati in data 22/06/2015 ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2015.

- Prali: Realizzazione del sottopasso Ciatlet.

I lavori sono stati consegnati in data 05/08/2016; i lavori sono stati realizzati al 70% circa, quindi sono stati sospesi a causa di precipitazioni nevose che in quota non hanno più consentito di procedere con le lavorazioni. I lavori riprenderanno in primavera inoltrata.

- Pinerolo: Impianto Fotovoltaico E Impianto Solare Termico.

A seguito del grave stato di usura della centrale frigorifera del Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo, tale da non consentire l'avvio della normale attività dell'impianto per la stagione invernale 2016, è stato

necessario suddividere l'intervento in due lotti funzionali anticipando le lavorazioni più urgenti. In particolare i due lotti funzionali sono stati denominati:

- LOTTO I_13L65U07A1 □ Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la produzione del ghiaccio nel palaghiaccio di Pinerolo;
- LOTTO II_13L65U07A2 □ Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo.

I lavori del Lotto 1 sono stati consegnati a luglio 2016 e sono terminati a novembre 2016. E' in corso il collaudo funzionale finalizzato all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

In merito al Lotto 2 è stato redatto e validato il progetto esecutivo. Sono in corso le procedure interne a SCR per la messa a gara dei relativi lavori.

- Torre Pellice: Palaghiaccio Torre Pellice interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

La progettazione è stata avviata a inizio 2016. Dopo aver redatto il progetto definitivo è stata avviata la conferenza dei servizi per le acquisizioni dei pareri e delle autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera.

- Chiomonte: Messa in sicurezza piste nel comprensorio sciistico nel Comune di Chiomonte.

Il contratto per i servizi di ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed opzionale la Direzione dei lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva) è stato sottoscritto in data 13/10/2015. Il progetto preliminare è stato approvato dal Cda di SCR in data 04/05/2016. E' attualmente in corso la verifica di assoggettabilità alla VIA presso la Regione Piemonte. Il 26/09/2016 la Conferenza dei Servizi ha escluso il progetto dalla fase di VIA.

- Ripristino pista Orsiera e realizzazione sottopasso Pattemouche Sestriere

E' in corso la preparazione degli atti per la messa a gara dei lavori.

- Sauze d'Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico Del Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare.

In seguito ad un'analisi approfondita resasi necessaria a causa di alcuni imprevisti rilevati nell'area interessata dell'intervento, in data 3 ottobre 2016 è stato redatto il progetto preliminare, verificato presso l'organismo di competente. Attualmente è in corso la progettazione definitiva.

- Sauze d'Oulx: sistemazione Gran Pista-Ponte Prariond e sistemazione Area Freestyle nel Comune di Sauze D'Oulx

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati tutti gli approfondimenti progettuali volti a rendere l'opera appaltabile. Sono state effettuate le procedure espropriative. Sono iniziati i lavori nel mese di agosto e sospesi il 2 settembre a causa del ritrovamento di amianto nei terreni movimentati. Sono in corso le verifiche tecniche per la redazione della perizia di variante "amianto".

- Torino: Palaghiaccio Tazzoli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

Il CdA di SCR ha approvato in data 21/09/2016 il Progetto Definitivo che è stato trasmesso alla Città di Torino per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza. E' ora in corso la preparazione degli atti per la messa a gara dei lavori.

- **Interventi di messa in sicurezza bacino di innevamento Rougies pian della Rocca Sauze D'Oulx**

I lavori sono stati consegnati l'8 luglio 2016 e ultimati l'11 agosto 2016. È stato redatto il certificato di regolare esecuzione il 18/08/2016.

- **Interventi di messa in sicurezza del bacino di innevamento Anfiteatro Sestriere**

I lavori sono stati consegnati l'8 luglio 2016 e ultimati il 3 agosto 2016. È stato redatto il certificato di regolare esecuzione l'08/08/2016

- **Interventi di messa in sicurezza del bacino di innevamento Italsider Cesana**

I lavori sono stati consegnati l'8 luglio 2016 e ultimati il 3 agosto 2016. È stato redatto il certificato di regolare esecuzione il 05/08/2016

- **Interventi di messa in sicurezza dei bacini di innevamento La Coche-Sagnalonga Cesana**

I lavori sono stati consegnati l'8 luglio 2016 e ultimati il 27 luglio 2016. È stato redatto il certificato di regolare esecuzione l'01/08/2016.

- Interventi di messa in sicurezza del bacino di innevamento ROUGIES idrogeologico Cesana

I lavori sono stati consegnati l'8 luglio 2016 e ultimati il 27 luglio 2016. È stato redatto il certificato di regolare esecuzione l'01/08/2016.

- Realizzazione campi da tennis San Sicario

E' stato redatto il progetto esecutivo da parte del concessionario dell'opera, dotato di pareri e autorizzazioni degli enti competenti. Attualmente è in fase di verifica e quindi verranno avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

- Sostituzione generatori da neve e lance Via Lattea

E' stato acquisito il progetto esecutivo completo relativo alla sostituzione dei generatori da neve e lance in data 06/04/2016 dal parte dell'Unione Montana; dopo una fase di stallo per la verifica della competenza di SCR in merito alla possibilità di svolgere il ruolo di stazione appaltante, attualmente sono in fase di definizione le modalità e le procedure di messa a gara per la sostituzione dei generatori di neve obsoleti con quelli attualmente in produzione..

- Puntii informativi per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

E' in corso la preparazione degli atti per la messa a gara della fornitura.

- Torino Esposizioni (Studio di Fattibilità):

A seguito di specifica richiesta della Città di Torino, Fondazione 20 marzo 2006, in data 10/11/2014, ha inserito la redazione dello Studio di Fattibilità del Complesso di Torino Esposizioni nel secondo stralcio del piano degli interventi.

La Gestione Commissariale dell'Agenzia Torino 2006, in data 28/07/2015, ha confermato il finanziamento per la sua redazione dello Studio di Fattibilità del Complesso di Torino Esposizioni all'interno delle disponibilità della Legge 65/2012.

Fondazione 20 marzo 2006, in data 14/10/2015, ha autorizzato SCR Piemonte all'affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo al citato Studio di Fattibilità.

È stata quindi indetta una procedura ristretta ai sensi degli artt. 54, 55 e 62 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento della redazione dello studio di fattibilità degli interventi di Recupero e rifunzionalizzazione del complesso di Torino Esposizioni nel Comune di Torino, che si è conclusa in data 15/02/2017 con l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio del servizio.

Sono attualmente in corso le verifiche amministrative previste dalla normativa, propedeutiche alla sottoscrizione del contratto.

- Diagnosi energetica dei siti: Palavela di Torino, Pala Alpitour di Torino, Oval di Torino, Ski Jump Hotel di Pragelato, Olympic Center di Cesana Sansicario

Fondazione 20 marzo 2006 ha espresso la necessità di acquisire un quadro generale, dal punto di vista energetico, dei siti ricompresi nel perimetro della L. 65/2012 e non ancora interessati da specifici interventi. Nell'ambito della futura riqualificazione energetica dei siti, la redazione della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto costituisce infatti un elemento fondamentale per la corretta individuazione degli interventi più opportuni ed efficaci.

È stato quindi assegnato a SCR Piemonte S.p.A. un finanziamento di € 50.000,00 per le diagnosi energetiche dei seguenti siti: Palavela di Torino, Pala Alpitour di Torino, Oval di Torino, Ski Jump Hotel di Pragelato, Olympic Center di Cesana Sansicario.

In data 14/09/2016 è stato affidato il servizio tecnico per l'esecuzione delle 5 diagnosi.

Le diagnosi energetiche dei 5 siti sono state effettuate ed è ora in corso una fase di verifica, con il supporto dell'Energy Manager della Fondazione 20 marzo 2006, dei documenti prodotti.

- Realizzazione interventi compensazione Torino-Lione

Realizzazione di Impianto di Distribuzione Gas Metano Dorsale nel Comune di Chiomonte cod. 020PS13A

Nel mese di febbraio a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria della gara per i servizi di ingegneria tramutata in definitiva nel mese di giugno con la relativa stipula del contratto ed inizio attività di progettazione definitiva.

Nel mese di aprile è stata indetta la gara per i servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, con la conseguente aggiudicazione e stipula del contratto nel mese di giugno e relativa inizio attività.

E' stato conseguentemente redatto il Progetto Definitivo dell'opera, e dopo essere stato verificato, nel mese di dicembre 2016 SCR ha provveduto all'approvazione.

Sono susseguiti i contatti con gli enti al fine dell'indizione della Conferenza dei Servizi di cui è stata richiesta l'attivazione alla Regione Piemonte.

- Realizzazione di □Nuova Cabina di ricezione rete, sezionamento linee m.t., in partenza, nuovo trasformatore, nuovi sezionamenti □ nel Comune di Chiomonte cod. 020PS13B

Permane uno stato di indeterminatezza sulla natura dell'opera che è uno stralcio di un progetto esecutivo di razionalizzazione della rete elettrica del Comune di Chiomonte. La documentazione pervenuta nel primo semestre 2016 agli uffici di SCR non consente l'indizione della gara per i lavori. Il comune di Chiomonte seppur sollecitato al momento non ha fornito indicazioni precise.

- Realizzazione di paravalanghe in località Verger

E' stata avviata la redazione del progetto definitivo e la verifica in progress dello stesso.

- Realizzazione di un argine deviatore in località Verger

E' stata avviata la redazione del progetto definitivo e la verifica in progress dello stesso.

Altre opere commissionate a SCR di competenza della Funzione □Infrastrutture□

- Realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo □Filadelfia□

In data 31 marzo 2014 il CdA di Fondazione Stadio □Filadelfia□ conferiva a SCR l'incarico di Stazione Appaltante per la realizzazione del l'impianto sportivo Filadelfia.

Il 29 aprile 2014 fu stipulata la Convenzione che regola le forme di coordinamento e di cooperazione delle attività, le modalità di finanziamento e tutte le attività di competenza di SCR e Fondazione in merito alla progettazione e realizzazione dello Stadio.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a 8 mln €, finanziato da Regione, città di Torino e Fondazione mamma Cairo.

In ottobre 2014 è stato pubblicato il bando di gara. Il 22 maggio 2015 il RUP aggiudicava definitivamente l'appalto al RTI: CS Costruzioni, CIET Impianti srl e ati di progettazione Progeco srl.

A inizio novembre 2015 viene approvato il progetto definitivo e dopo aver sottoscritto il contratto in data 10 novembre 2015 SCR approva lo stralcio del progetto esecutivo relativo allo scavo di sbancamento a sezione obbligata.

In data 15 dicembre 2015 SCR approva il progetto esecutivo comprensivo delle variazioni che recepiscono tutte le prescrizioni degli enti competenti.

Il 17 dicembre 2017, con apposito verbale il direttore dei lavori ha consegnato i lavori in oggetto.

In data 16 marzo 2016 i lavori principali sono stati ultimati.

Entro il mese di maggio l'opera verrà collaudata e consegnata al committente.

Analisi degli indicatori di risultato

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Ricavi netti	4.941.258	4.147.157	794.101
Contributo soggetto aggregatore	687.500		687.500
Costi esterni	1.967.586	1.860.104	107.482
Valore Aggiunto	3.661.172	2.287.053	1.374.119
Costo del lavoro	3.126.192	3.389.381	(263.189)
Margine Operativo Lordo	534.980	(1.102.328)	1.637.308
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	48.018	66.436	(18.418)
Risultato Operativo	486.962	(1.168.764)	1.655.726
Proventi diversi	189.058	195.286	(6.228)
Proventi e oneri finanziari	540.998	828.239	(287.241)
Risultato Ordinario	1.217.018	(145.239)	1.362.257
Risultato prima delle imposte	958.425	(3.415.711)	4.374.136
Imposte sul reddito	349.471	(50.521)	399.992
Risultato netto	608.954	(3.365.190)	3.974.144

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2016	31/12/2015
ROE netto	0,54	
ROE lordo	0,86	
ROI	0,00	
ROS	0,12	(0,23)

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	329.576	353.157	(23.581)
Immobilizzazioni materiali nette	28.550	48.699	(20.149)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	295.272.875	307.589.908	(12.317.033)
Capitale immobilizzato	295.631.001	307.991.764	(12.360.763)
Rimanenze di magazzino	28.976	25.766	3.210
Crediti verso Clienti	12.910.200	10.671.797	2.238.403
Altri crediti	50.241.225	38.909.808	11.331.417
Ratei e risconti attivi	201.030	182.952	18.078
Attività d'esercizio a breve termine	63.381.431	49.790.323	13.591.108
Debiti verso fornitori	3.862.534	5.345.844	(1.483.310)
Acconti	18		18
Debiti tributari e previdenziali	278.682	255.994	22.688
Altri debiti	133.259.414	133.162.251	97.163
Ratei e risconti passivi	2.500.245	530.692	1.969.553
Passività d'esercizio a breve termine	139.900.893	139.294.781	606.112
Capitale d'esercizio netto	(76.519.462)	(89.504.458)	12.984.996
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	961.557	908.448	53.109
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	3.225.829	2.806.343	419.486
Passività a medio lungo termine	4.187.386	3.714.791	472.595
Capitale investito	214.924.153	214.772.515	151.638
Patrimonio netto	(1.728.952)	1.662.495	(3.391.447)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(271.299.872)	(283.616.904)	12.317.032
Posizione finanziaria netta a breve termine	58.104.671	67.181.894	(9.077.223)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(214.924.153)	(214.772.515)	(151.638)

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2016	31/12/2015
Liquidità primaria	0,83	0,76
Liquidità secondaria	0,83	0,76
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,91	0,88

Personale

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:

Composizione al 31/12/2016:

Dirigenti:4 (5 fino a giugno)

Quadri : 8

Impiegati 38

Come richiesto dall'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 8 febbraio 2010, n.2 i compensi dovuti agli amministratori da indicare nella relazione sulla gestione sono:

- Dott. Prof. Mario Eugenio Comba: euro 9.800;
- Dott. ssa Prof.ssa Maura Campra: euro 9.800.

Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo in vigore, adottato con disposizione Presidente del Consiglio di Gestione n. 41 del 12/11/2015, è in fase di modifica al fine di renderlo più aderente al nuovo quadro operativo prospettato e agli obiettivi che SCR si prefigge di realizzare, i quali sono stati ampiamente indicati

nel piano strategico 2017//2019 e nel budget approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22/02/2017.

Sicurezza

In data 02 marzo 2016 presso la sede di SCR Piemonte S.p.A. il Presidente ed il Responsabile della Funzione Gestione Personale e Servizi Interni hanno incontrato l'RSPP nominato in data 28/12/2015 e il medico competente per la consueta riunione periodica nel rispetto delle indicazioni di legge (art. 35 DLgs 81/2008 e s.m.i.).

Nel corso della riunione si sono trattati i seguenti argomenti e le seguenti osservazioni:

- 1) documento Valutazione dei Rischi: l'ultimo aggiornamento del DVR risale al 2012, ma non essendoci state variazioni nelle mansioni o nell'attività svolta in azienda al momento dell'incontro il documento in essere si può ritenere ancora valido;
- 2) infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria: non sono state rilevati infortuni e malattie professionali. La sorveglianza sanitaria è periodicamente attuata;
- 3) dispositivi di protezione individuali: laddove necessitano i DPI sono conformi alla normativa vigente ed adatti alle mansioni svolte. Occorre un controllo periodico degli stessi.

Durante il mese di aprile 2016 sono stati effettuati i consueti controlli sugli estintori di proprietà di SCR. Quelli contenenti CO2 sono stati soggetti a manutenzione.

La proprietà dello stabile, a seguito dei lavori per messa in sicurezza dello stabile ha prodotto ed inviato il Piano di Coordinamento delle Emergenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10/3/98.

Nel corso del secondo semestre 2016 è stata data attuazione ai corsi di formazione la cui necessità era stata evidenziata nel corso della riunione periodica con RSPP e Medico Competente.

Nel mese di novembre 2016 l'Addetto al Primo Soccorso ha partecipato al corso di aggiornamento di 4 ore tenutosi presso il centro formativo CSAO, ente collegato all'Unione Industriale cui SCR Piemonte S.p.A. è iscritta.

Nel mese di dicembre 2016 i Dirigenti dell'azienda hanno partecipato all'aggiornamento formativo in materia di sicurezza previsto ogni 5 anni dalla legge.

Sempre nel mese di dicembre 2016 l'RLS, riconfermato tale dopo regolare elezione tenutosi nel mese di novembre 2016, ha seguito il corso di aggiornamento, così come previsto da normativa.

Nel corso del mese di ottobre 2016 si è provveduto a richiedere al RSPP aziendale un piano di evacuazione e di emergenza che tenesse conto delle modifiche strutturali avvenute in azienda e frutto dell'intervento della proprietà in materia di installazione di impianto idrico antincendio, di rilevatori anti fumo e impianti di segnalazione di allarme.

Il 28 dicembre 2016 il Presidente ha riconfermato l'RSPP per l'anno 2017.

Modello di organizzazione, gestione, controllo, anticorruzione e trasparenza

In un'ottica di razionalizzazione ed implementazione degli strumenti di gestione e controllo adottati dalla Società, nel corso del secondo semestre è stato portato ad ulteriore sviluppo il processo volto a dotare la società di un sistema di procedure gestionali e delle correlate istruzioni operative mirato a migliorare l'operatività della struttura organizzativa interna. Le procedure gestionali e le istruzioni operative approvate sulla base del programma di lavoro adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2016, la cui definizione dei contenuti e la conseguente redazione di documenti ha visto il diretto coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate per competenza, sono in corso di applicazione.

Nell'ambito dell'applicazione integrata "sistema 231/01 - anticorruzione" le attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 effettuate nel corso del 2016, sono state condotte nella prospettiva di confermarne l'effettività e

L'adeguatezza in termini di idoneità a prevenire non solo gli illeciti previsti dal richiamato Decreto ma anche le ipotesi di reato contemplate nella Legge n. 190/2012.

Nel contesto di un'azione preventiva orientata al consolidamento dei presidi degli ambiti e delle situazioni più esposte a potenziali eventi corruttivi o a fenomeni di "maladministration" il Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2017 ha adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019 (PTPCT) predisposto in aggiornamento al Piano adottato per il 2016, quale sezione speciale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo in coerenza con una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti.

In esito alle modifiche apportate all'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016, come precisato nel PNA 2016 approvato dall'Autorità con delibera n. 831/2016, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è venuto meno quale autonomo momento di programmazione, per divenire un elemento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con la creazione di un'apposita sezione dedicata nella quale sono dettagliate le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza e le misure di controllo e di verifica attuate da S.C.R. Piemonte S.p.A. per concretizzare la disciplina sulla trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e consolidando il perseguimento di obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Intendendo promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di governance, nel corso del 2016, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha ritenuto di adottare un'apposita procedura che disciplina la segnalazione da parte del personale della Società, di comportamenti illeciti ai sensi della legge 190/2012, con l'indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte del cd. whistleblower nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dall'ordinamento, contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i

possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Non si ravvisano, a oggi, specifici rischi e incertezze che debbano essere oggetto di menzione. Si valuta, come in precedenza ricordato, che la tempestiva copertura delle perdite pregresse e la conseguente ricapitalizzazione operata dal Socio in data 25 luglio 2016, unitamente al recupero di un soddisfacente equilibrio economico finanziario, abbiano permesso di superare i rischi di crisi aziendale. Sono, infatti, venute meno tutte le criticità sorte nel precedente esercizio fiscale, contraddistinto, come noto, dalla presenza di rilevanti svalutazioni dei valori delle partecipazioni detenute. Ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), si informa che la società programma la stesura di analitici bilanci previsionali pluriennali volti anche a monitorare la sostenibilità nel medio e lungo periodo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Tale programmazione costituisce un idoneo e adeguato supporto per la valutazione dei rischi di crisi aziendali ai quali potrebbe essere esposta la società. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5° dell'articolo 6 del D.Lgs. citato si evidenzia che, a oggi, non si è ritenuto di integrare gli strumenti di governo societario in quanto si valutano ancora adeguati, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta, quelli attualmente in essere.

Si ricorda che la società, costituita con la Legge Regionale n.19/2007, svolge la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del Dlgs. 12/4/2006 n. 163, di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 della L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/6/2011 in relazione ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore della Regione e di altri soggetti aventi sede nel suo territorio. L'ANAC, con delibera del 23 luglio 2015 ha pubblicato l'elenco dei 32 Soggetti Aggregatori ed ha individuato per la Regione Piemonte SCR

Piemonte S.p.A., che opera a livello di tutte le categorie merceologiche individuate e Città Metropolitana di Torino, che potrà avviare iniziative solo nel settore della spesa comune. A tale proposito si rammenta che dal corrente anno, in qualità di Soggetto Aggregatore per la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, la società beneficia della ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi con conseguente miglioramento del risultato operativo. Con determina ministeriale del 26 febbraio 2016 è stata approvata la graduatoria e sono stati stabiliti gli importi da trasferire; la somma di spettanza di SCR Piemonte S.p.A. è di euro 687.500. Con decreto del 20/12/2016 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito gli indirizzi per analoga ripartizione per l'anno 2016.

Inoltre l'art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 28 del 29/12/2016 ha nuovamente attribuito ad SCR Piemonte S.p.A. la competenza del ruolo di Responsabile del Procedimento per gli interventi di carattere infrastrutturale ed edilizio assegnati, nella prospettiva di un programma di investimenti particolarmente rilevante, soprattutto nel settore dell'edilizia sanitaria. Tali elementi confermano e consolidano la centralità del ruolo della società nell'ambito del panorama regionale.

Evoluzione della gestione

L'aspettativa di espansione e di crescita della società si basa essenzialmente su due fattori:

- ampliamento ulteriore del numero di categorie merceologiche assegnate ai Soggetti Aggregatori con conseguente aumento dei procedimenti di gara che verranno richiesti, sia in termini numerici, sia in merito alla complessità delle iniziative da realizzare;
- nuove realizzazioni nel settore delle opere pubbliche in seguito alla riattribuzione ad SCR della completa competenza nella gestione degli interventi (legge regionale n. 28 del 29/12/2016).

Sulla base di tali presupposti sono state individuate le seguenti linee di azione verso le quali indirizzare la gestione della società:

- adozione di una nuova struttura organizzativa più aderente al nuovo quadro operativo prospettato e agli obiettivi che SCR si prefigge di realizzare;
- definizione di un programma di implementazione dell'organico del personale, ormai non più conforme alle necessità operative della società, mediante assunzione a tempo determinato, ricorrendo alle risorse assegnate ai Soggetti Aggregatori dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- sviluppo di un articolato piano ICT che coinvolgerà sia l'infrastruttura esistente, sia il sito web istituzionale al fine di supportare la crescita della società con adeguati strumenti informativi quali l'acquisizione di una piattaforma di e-procurement, l'introduzione di un sistema di gestione dei dati realizzato secondo il modello BIM (Building Information Modeling) e la progressiva introduzione di un sistema integrato di controllo di gestione;
- espletamento di attività di formazione e addestramento per consentire un efficace ed efficiente svolgimento dell'attività di SCR.

Per l'anno 2017 si ipotizza un risultato positivo in presenza di un incremento del volume dei ricavi, dovuto principalmente all'aumento delle attività di acquisizione di beni e di servizi e al contributo quale soggetto aggregatore con più elevato livello di aggregazione della spesa.

Attività di Ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo.

Investimenti

Non ci sono stati investimenti significativi nell'anno.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

La Società è soggetta, ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c., all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale n. 80087670016, titolare di n. 1.120.000 azioni del valor nominale di euro 1,00 pari al 100% del capitale sociale. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La società ha una partecipazione pari al 50% del capitale di "CONCESSIONI AUTOSTRADALI PIEMONTESI C.A.P. S.p.A. in liquidazione" con sede in Torino, Via Belfiore 23, Codice fiscale n. 0990621019. La società detiene anche una partecipazione pari al 28,90% del capitale della "VILLA MELANO spa" con sede in Rivoli, Corso Francia 98, C.F. 08925090014. La suddetta partecipazione, per i motivi indicati nella nota integrativa, è stata completamente svalutata.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non ve ne sono.

Sedi secondaria

Non ve ne sono.

Torino, 29/03/2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luciano PONZETTI