

I. SCHEDA di INTERVENTO
Nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco Antonetto nella Città' di Torino

Responsabile del Procedimento	Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI		
Gruppo di lavoro	Alice, Conci	Cod. SCR	002T0201
Data Inizio Procedimento	12/2008	Data Presunta Fine	12/2020

Fonti Finanziamento	Prev. Economico
Regione Piemonte (€ 2.287.904,77), Fondi Ministeriali ex art. 20 L. 67/88 (€ 2.843.095,23) e impegno 2007 della Regione Piemonte (€ 2.469.000,00)	Lavori € 4.364.861,18
	S.a.d. (lordo IVA) € 1.215.997,22
	di cui IVA lavori € 633.617,64
	Ribasso di gara disponibile € 1.697.641,29
	TOT € 7.600.000,00

ATTI

Fase Progettazione		data	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
	s.d.f.	-		Firma Convenzione con ASL "Città di Torino" nel mese di marzo 2018
	Prog. Prel.	21/10/2009		
	PD post C.d.s.	29/10/2012		
	Prog. Esec.			
	Espropri	NO		
	CRITICITA': sottoscrizione del contratto da parte dell'ATI aggiudicataria			

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018

Fase Esecuzione		data	ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
	Inizio Lavori			Avvio dei lavori	
	Fine Lavori				
	Collaudo				
	Amm. Collaudo				
	Avanzamento	S.A.L. n°			€
		data			%
	avanzamento al 01/02/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno		
		2.500.000,00	57 %		

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE				PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI				ESECUZIONE LAVORI				COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE									