RIPRISTINO PISTA ORSIERA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PATTEMOUCHE NEL COMUNE DI SESTRIERE – L65/12

Responsabile del Procedimento	Arch. Chiara Siazzu		
Gruppo di lavoro	Dott. Davide Ceraso	***Cod. SCR***	13L65P05A
Data Inizio Procedimento	02/2016	***Data Presunta Fine***	10/ 2018

Fonti Finanziamento

€ 748.444,61 L. 65/2012 – 1° stralcio
Ribasso disponibile € 62.827,50

Prev. Economico	€
Lavori	493.838.74
S.a.d. (lordo IVA)	142.394,50
cui IVA lavori	49.383,87
TOT	685.617,11

Fase Progettazione

ATTI

	data
s.d.f.	
Prog. Prel.	
Prog. Def.	
PD post C.d.s.	
Prog. Esec.	
Espropri	

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018

Fase Esecuzione

	data	
Inizio Lavori	17/07/2017	
Fine Lavori		
Collaudo		
Amm. Collaudo		
Avanzamento	S.A.L. n°	
	2	€ 464.571,68
	data	%
	24/11/2017	94

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018

In data 24/11/2017 il direttore lavori ha redatto verbale sospensione lavori per condizione climatiche avverse con un avanzamento pari al 94% In data 15/12/2007 il direttore lavori ha redatto il verbale di accertamento della funzionalità dell'opera e in data 19/12/2017 SCR ha consegnato provvisoriamente l'opera al Comune di Sestiere per l'utilizzo del sottopasso per la stagione sciistica invernale 2017/2018

Si prevede di consegnare i lavori per la primavera 2018

avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
464.571,68	29.500,00€	6 %

Timing Preview

08	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

PROGRAMMAZIONE | PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | COLLAUDO | CONTENZIOSO APPALTATORE