

## **DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO**

***Luciano PONZETTI***

***N. 41 del 19 febbraio 2018***

**OGGETTO:** Sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 “Padana Inferiore” - CUP D71B09000460006 - CIG 7192721523 (gara 100-2017). Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico.

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CClAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. iva 09740180014 – [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)

**PRESIDENZA**

tel. +39 011 6548300  
fax +39 011 6694665  
[presidenza@scr.piemonte.it](mailto:presidenza@scr.piemonte.it)



## **IL CONSIGLIERE DELEGATO**

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere Delegato le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 21 maggio 2009 l'ing. Michele NIVRIERA è stato nominato Responsabile del Procedimento;

- l'Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A., approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 60 del 7 luglio 2009 prevede che il Comune si debba fare carico della progettazione dell'intervento e S.C.R. Piemonte S.p.A. della sua realizzazione seguendo, in qualità di Stazione Appaltante, la procedura di gara per l'individuazione della Impresa esecutrice e la realizzazione dei Lavori. Rispetto al finanziamento globale pari a € 1.169.000,00, il Comune pertanto partecipa per un importo di € 169.000,00, mentre la Regione per la restante quota parte pari a € 1.000.000,00 reperibile mediante le economie di S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- in data 1° agosto 2012 la Regione Piemonte, con nota prot. n. 4921/DB1200 (prot. SCR n.10627), ha autorizzato il finanziamento, sulla base dall'Accordo di programma sottoscritto da Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A., a copertura del quadro economico dell'intervento, per quanto di competenza di S.C.R. Piemonte S.p.A. medesima;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 9 agosto 2012 si è preso atto di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Riva presso Chieri del 5 giugno 2012, del deposito del progetto redatto dal Comune medesimo presso gli uffici di questa Società e del conseguente quadro economico, per complessivi € 1.169.000,00, di cui € 1.000.000,00 quale importo fisso a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A., in ossequio al summenzionato Accordo di programma, approvando contestualmente lo schema di convenzione finalizzato alla regolamentazione dei reciproci rapporti tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed il Comune di Riva presso Chieri per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 8 novembre 2012 è stata disposta l'indizione della gara per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento "Sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore"- (Cod.

035TO28), per un importo a base di gara di € 698.243,20 oltre oneri di legge, di cui € 672.476,65, per lavori soggetti a ribasso ed € 25.766,55 per oneri di sicurezza ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. non soggetti a ribasso di gara;

- a seguito di autorizzazione della Regione Piemonte al finanziamento dell'intervento in oggetto, con nota prot. n. 945 dell'11 gennaio 2013 è stato richiesto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diverso utilizzo di quota parte del prestito posizione n. 4528579 sottoscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 28 dicembre 2009 a parziale copertura degli interventi assegnati con DGR n. 90-10532 del 29 dicembre 2008;

- con nota prot. n. 6496 del 24 gennaio 2016 CDP S.p.A. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito posizione n. 4528579 destinando l'importo di € 1.000.000,00 all'intervento in oggetto;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 9 maggio 2013 l'appalto per la realizzazione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento è stato aggiudicato definitivamente alla Società TORO S.r.l., con sede legale in Chiusa San Michele (TO), Via Roma 60, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale del 42,74% sull'importo lavori a base di gara, per un importo contrattuale di € 410.826,68 di cui € 385.060,13 per lavori ed € 25.766,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge;

- con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.169.000,00 di cui € 410.826,68 per lavori, € 470.756,80 per Somme a disposizione oltre ad € 287.416,52 per ribasso di gara;

- essendo inutilmente trascorse le tempistiche previste per legge, ai sensi dell'art. 136 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22 del 18 dicembre 2014, riscontrando gravi inadempienze contrattuali, a seguito di proposta del RUP, il contratto (e relativi atti aggiuntivi) è stato risolto in danno dell'impresa TORO S.r.l.;

- mediante procedura di interpello prevista ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la ditta Appalti e Costruzioni S.r.l. (risultata 4° classificata della gara dei lavori di cui sopra) ha definitivamente comunicato (nota prot. n. 4335 del 04/05/2015) la sua disponibilità a proseguire le lavorazioni previste dall'appalto in questione agli stessi patti e condizioni contrattuali della originaria ditta aggiudicataria;

- con determinazione dirigenziale del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 31 del 1° luglio 2015 sono stati affidati i lavori residuali, ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Società Appalti e Costruzioni S.r.l. con sede a Valperga (TO) in via Volta 1, avendo la stessa accettato le medesime condizioni contrattuali dell'originario aggiudicatario ovvero un ribasso percentuale pari al 42,74% per un importo di € 294.371,13 oltre oneri di legge di cui € 7.546,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un complessivo importo di € 359.132,78;

- con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state inoltre affidate le lavorazioni delle opere rimediali, concedendo ulteriori 20 giorni oltre la tempistica contrattuale, per complessivi 177 gg, alla stessa società Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede a Valperga (TO) in via Volta 1, per un importo pari a € 37.960,43 oltre oneri di legge e senza oneri aggiuntivi per sicurezza, ovvero per un complessivo importo di € 46.311,72;

- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 27 gennaio 2016 riscontrando gravi inadempienze contrattuali, a seguito di proposta del RUP, è stata approvata la proposta di risoluzione del contratto d'appalto con la società Appalti e Costruzioni S.r.l.;

- non essendo stato opportuno procedere con un ulteriore interpello da parte della Stazione Appaltante, è stato richiesto al Direttore dei lavori di procedere con un aggiornamento del progetto esecutivo parzialmente realizzato, al fine di procedere con una nuova gara lavori; il progetto consegnato includeva, fra i suoi allegati, il quadro economico dal quale emergeva la necessità di chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione ad un ulteriore finanziamento oltre l'utilizzo del ribasso di gara residuo, rispettivamente per un importo di € 117.193,30 e € 124.169,81;

- con nota prot. n. 7670 del 19 settembre 2016 è stato chiesto alla Regione Piemonte un incremento del finanziamento previsto pari a € 117.193,30 (oltre all'utilizzo del ribasso di gara residuo pari a € 124.169,81) per consentire la copertura del nuovo quadro economico e poter espletare la nuova gara per individuare il soggetto subentrante al fine di completare i lavori sospesi;

- in data 11 novembre 2016 il Collegio di Vigilanza ha preso atto della necessità di incrementare il quadro economico di € 241.363,11 ripartiti in € 124.169,81 dal ribasso d'asta ed € 117.193,30 da economie sugli interventi di viabilità;

- in data 26 aprile 2017 è stato sottoscritto il 2°Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'attuazione degli interventi di viabilità, tra i quali è compreso l'intervento in oggetto;

- con deliberazione della Giunta regionale 14 - 5106 del 29 maggio 2017 di rimodulazione di parte delle economie sugli interventi di viabilità attuati da codesta Società, è stato autorizzato l'utilizzo di € 120.000,00 per l'intervento di che trattasi, incrementando il finanziamento regionale a complessivi € 1.120.000,00;

- in data 7 giugno 2017 si è svolta la seconda riunione del Collegio di Vigilanza nella quale i sottoscrittori hanno condiviso il testo del 2°Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma in essere che recepisce il nuovo quadro economico e l'incremento di finanziamento regionale, nonché la proroga dei termini per l'attuazione al 31 dicembre 2018;

- con nota del 31 luglio 2017, prot. n. 7478, la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nelle more della sottoscrizione del citato 2° Atto Aggiuntivo, ha invitato S.C.R. Piemonte S.p.A. a proseguire le attività per l'attuazione dell'intervento;

- rispetto al progetto originario approvato con deliberazione del Comune di Riva presso Chieri con deliberazione del 5 giugno 2012 e successiva variante in corso d'opera approvata con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 33 del 10 luglio 2014, si è reso necessario l'aggiornamento progettuale, consistente esclusivamente nell'individuazione delle parti di opere non ancora eseguite e nel rifacimento di quelle eseguite non a regola d'arte oltre all'aggiornamento dell'elenco prezzi da porre a base di gara per cui l'aggiornamento non ha comportato variazioni progettuali da ritenere necessaria l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni, né una nuova validazione;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 6 settembre 2017:

- è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato avente ad oggetto la realizzazione dei lavori “Sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 Padana Inferiore” ed il relativo quadro economico con la seguente articolazione di spesa:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>importo totale</b>
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 531.159,39
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.413,55
	<b>TOTALE A (lavori)</b>	<b>€ 541.572,94</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B01	lavori non compresi nell'appalto	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 970,38
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 75.413,00
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 4.560,21
B05	imprevisti	€ 37.512,74
B06	acquisizione aree o immobili	€ 108.463,38
B07	accantonamento	€ 0,00
B08a	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 142.502,53
B08b	spese tecniche di funzionamento	€ 23.851,99
B09	accantonamento ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016	€ 13.964,86
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6.806,40
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.268,94
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.065,05
B14	IVA sui lavori a base d'appalto	€ 119.146,05
	<b>TOTALE B (somme a disposizione)</b>	<b>€ 551.525,53</b>
<b>C</b>	<b>ALTRO</b>	
C01	ribasso di gara	€ 0,00
C02	lavori già eseguiti iva inclusa	€ 195.901,54
	<b>TOTALE C (altro)</b>	<b>€ 195.901,54</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.289.000,00</b>

- è stato approvato il diverso utilizzo per la quota parte di € 120.000,00 del prestito posizione n. 4528579 sottoscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 28 dicembre 2009 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento di quota parte dell'intervento in oggetto a seguito di autorizzazione della Regione Piemonte all'utilizzo di economie per l'importo di € 120.000,00, di cui alla DGR 14 - 5106 del 29 maggio 2017;

- è stato disposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'espletamento di un'indagine di mercato per l'individuazione di 15 (quindici) operatori economici da invitare successivamente ad una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara di € 541.572,94, oltre IVA, di cui € 531.159,39 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.413,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- è stato nominato il Seggio di gara;

Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138 dell'11 ottobre 2017:

- è stato approvato il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 2 ottobre 2017 relativo alla procedura negoziata di che trattasi;

- è stata approvata la bozza della lettera d'invito ed i relativi documenti, dando atto della trasmissione della medesima a mezzo PEC ai seguenti 15 (quindici) operatori economici, individuati in esito alle operazioni di sorteggio di cui sopra:

Protocollo		Operatori economici
numero	data	Nominativo
8825	14/09/2017	IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO
9337	22/09/2017	S.A.I.S.E.F. S.p.A.
9600	27/09/2017	F.LLI BIANCHI S.r.l.
8905	18/09/2017	IMPRESA MONDO S.r.l.
9457	25/09/2017	ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
9158	19/09/2017	CVC S.r.l.
9611	27/09/2017	MADONNA COSTRUZIONI S.r.l.
9063	18/09/2017	CDF COSTRUZIONI S.r.l.
9614	27/09/2017	LEZZI S.u.r.l.
9556	26/09/2017	ASFALT-C.C.P. S.p.A.
9695	27/09/2017	BALACLAVA S.r.l.
9435	25/09/2017	EFFEDUE S.r.l.
9436	25/09/2017	CIMO S.r.l.
9307	21/09/2017	ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.

9618	27/09/2017	CO.GE.FA. S.p.A.
------	------------	------------------

Dato atto che con nota prot. n. 10361 del 19 ottobre 2017 CDP S.p.A. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito posizione n. 4528579 destinando l'importo di € 120.000,00 all'intervento in oggetto;

Preso atto che entro il termine perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante, ore 12:00 del giorno del 6 novembre 2017, sono pervenuti i plichi, confezionati ai sensi del paragrafo 11 della Lettera d'invito, dei seguenti operatori economici:

Lettera	Protocollo		Operatore economico
	numero	Data	<i>Nominativo</i>
<b>A</b>	10892	06/11/2017	BALACLAVA S.r.l.
<b>B</b>	10908	06/11/2017	S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE - S.A.I.S.E.F.

Tenuto conto che, in attuazione del par. 14) della Lettera d'invito, le operazioni di gara sono state condotte da un Seggio di gara che ha gestito le attività preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica e ha dato lettura dei punteggi a seguito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, e da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 28 dicembre 2017, che ha effettuato la valutazione delle offerte contenute nelle Buste "B - Offerta Tecnica" e ha attribuito il punteggio tecnico di ciascun concorrente derivante dall'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel par. 15);

Atteso che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non allegati, ma conservati in originale presso la Funzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione:

- nel corso della seduta del 13 novembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha provveduto all'apertura dei plichi ed al controllo della documentazione amministrativa presentata;
- nel corso delle sedute riservate del 9 e del 10 gennaio 2018 la Commissione giudicatrice ha provveduto ad assegnare i punteggi tecnici relativi alle singole offerte pervenute;
- nella seduta pubblica del 17 gennaio 2018 il Seggio di gara ha terminato le operazioni di gara individuando primo in graduatoria il concorrente BALACLAVA S.r.l. con un punteggio di 86,655 la cui offerta non è risulta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati in sede di gara da parte del concorrente BALACLAVA S.r.l., ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che la Funzione Appalti ha espletato con esito positivo l'istruttoria circa il possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviate in data 18 gennaio 2018;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura inerente l'affidamento dei lavori per la costruzione del Sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 "Padana Inferiore" al concorrente BALACLAVA S.r.l. (P.IVA 02293950040), con sede in Cortemilia (CN), Via Alfieri 33, per un importo complessivo pari a € 503.148,87 di cui € 10.413,55, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge, in applicazione del ribasso offerto del 7,234 % sull'importo posto a base di gara, dando atto che il nuovo quadro economico di spesa risulta il seguente:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Progetto Esecutivo</b>
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 492.735,32
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.413,55
	<b>TOTALE A (lavori)</b>	<b>€ 503.148,87</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B01	lavori non compresi nell'appalto	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 970,38
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 75.413,00
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 4.560,21
B05	imprevisti	€ 45.966,03
B06	acquisizione aree o immobili	€ 108.463,38
B07	accantonamento	€ 0,00
B08a	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 142.502,53
B08b	spese tecniche di funzionamento	€ 23.851,99
B09	accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 13.964,86
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6.806,40
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.268,94
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.065,05
B14	IVA sui lavori a base d'appalto	€ 110.692,75
	<b>TOTALE B (somme a disposizione)</b>	<b>€ 551.525,52</b>

<b>C</b>	<b>ALTRO</b>	
C01	ribasso di gara	€ 38.424,07
C02	lavori liquidati precedente appalto iva inclusa	€ 195.901,54
	<b>TOTALE C (altro)</b>	<b>€ 234.325,61</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.289.000,00</b>
------------------------	-----------------------



## DISPONE

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la costruzione del sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 "Padana Inferiore" - CUP D71B09000460006 - CIG 7192721523 (gara 100-2017), che ancorché non materialmente allegati ma conservati presso la Funzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

2) di approvare l'esito della procedura di gara di cui al punto 1) aggiudicando i lavori in oggetto al concorrente BALACLAVA S.r.l. (P.IVA 02293950040), con sede in Cortemilia (CN), Via Alfieri 33, per un importo complessivo pari a € 503.148,87 di cui € 10.413,55, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge, in applicazione del ribasso offerto del 7,234 % sull'importo posto a base di gara;

3) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento con la seguente articolazione di spesa:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Progetto Esecutivo</b>
A01	importo lavori soggetto a ribasso	€ 492.735,32
A02	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.413,55
	<b>TOTALE A (lavori)</b>	<b>€ 503.148,87</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B01	lavori non compresi nell'appalto	€ 0,00
B02	rilievi, accertamenti e indagini	€ 970,38
B03	allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 75.413,00
B04	bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati	€ 4.560,21
B05	imprevisti	€ 45.966,03
B06	acquisizione aree o immobili	€ 108.463,38
B07	accantonamento	€ 0,00
B08a	spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali	€ 142.502,53
B08b	spese tecniche di funzionamento	€ 23.851,99
B09	accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 13.964,86
B10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6.806,40
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.268,94
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.065,05
B14	IVA sui lavori a base d'appalto	€ 110.692,75
	<b>TOTALE B (somme a disposizione)</b>	<b>€ 551.525,52</b>

<b>C</b>	<b>ALTRO</b>	
C01	ribasso di gara	<b>€ 38.424,07</b>
C02	lavori liquidati precedente appalto iva inclusa	<b>€ 195.901,54</b>
	<b>TOTALE C (altro)</b>	<b>€ 234.325,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 1.289.000,00</b>

4) di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
Michele NIVRIERA

Il Dirigente responsabile  
Direzione Infrastrutture  
Sergio MANTO

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente responsabile  
Direzione Acquisti  
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria

Il Responsabile della Funzione  
Bilancio e finanza  
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa

Il Dirigente responsabile  
Funzione Giuridico-legale  
Patrizia GAMERRO



Torino, 19 febbraio 2018

Il Consigliere Delegato  
Luciano PONZETTI

*(firmato in originale)*

ISCR